

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20250217-lmc1367194-DE-1-1  
Date de validation par la préfecture : mercredi 19 février 2025  
Date de publication : 19/02/2025

**BUREAU METROPOLITAIN DU  
LUNDI 17 FÉVRIER 2025**

<b>NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS EN EXERCICE : 16</b>  <b>QUORUM : 9</b>		
PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
15	0	1
<b>OBJET DE LA DECISION</b>  <b>N° 25/82</b>  <b>MARCHE N°58RL20-20357 CONCEPTION-REALISATION CONSTRUCTION PARKING DU ZENITH - ETABLISSEMENT D'OFFICE DU DECOMPTE FINAL - AUTORISATION DE SIGNATURE - NOTIFICATION DES DECOMPTES FINAL ET GENERAL</b>		

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

**PRESENTS :**

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Robert BENEVENTI, Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Arnaud LATIL, Mme Geneviève LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme Josée MASSI, M. Ange MUSSO, M. Francis ROUX, M. Hervé STASSINOS, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT.

**ABSENT :**

M. Jean-Louis MASSON.

## DÉCISION MÉTROPOLITAINE

N° 25/82

**BUREAU DU 17 FÉVRIER 2025**

**O B J E T : MARCHÉ N°58RL20-20357 CONCEPTION-  
REALISATION CONSTRUCTION PARKING DU ZENITH -  
ETABLISSEMENT D'OFFICE DU DECOMPTE FINAL -  
AUTORISATION DE SIGNATURE - NOTIFICATION DES  
DECOMPTES FINAL ET GENERAL**

**LE BUREAU MÉTROPOLITAIN,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** le marché de conception-réalisation n°58RL20-20357 pour la construction du parking du Zénith,

**VU** la décision de réception des travaux du 17 juillet 2023 et le procès-verbal de levée des réserves du 16 avril 2024,

**VU** le courrier de mise en demeure de la Métropole Toulon Provence Méditerranée au mandataire GCC du 18 décembre 2024 de produire le projet de décompte final en vue de règlement du solde du marché,

**VU** le décompte final et ses pièces ci-annexées,

**VU** le décompte général et ses pièces ci-annexées,

**CONSIDERANT** que le marché de conception-réalisation pour la construction du parking du Zénith a été notifié à GCC, mandataire du groupement GCC/SENEC / ATELIER 5 / GIE ALETHIA / BETREC / ADRET / GYOMAR / ERG, le 15 juin 2020,

**CONSIDERANT** que les travaux ont été réceptionnés avec réserves et sous réserves le 17 juillet 2023,

**CONSIDERANT** que les réserves ont été levées par un procès-verbal du 16 avril 2024,

**CONSIDERANT** qu'après divers échanges avec le mandataire, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a adressé le 18 décembre 2024 un courrier de mise en demeure de produire un projet de décompte final dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier,

**CONSIDERANT** que, compte-tenu du silence gardé par le mandataire dans le délai imparti, la Métropole Toulon Provence Méditerranée se voit contrainte d'établir d'office le décompte final en lieu et place du mandataire et de notifier ce décompte final avec le décompte général afin de procéder au règlement du solde du marché,

Et après en avoir délibéré,

## **D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**D'AUTORISER** Monsieur le Président à établir d'office et à signer le décompte final.

## **ARTICLE 2**

**D'AUTORISER** Monsieur le Président à signer et notifier le décompte général.

## **ARTICLE 3**

**D'AUTORISER** Monsieur le Président à régler les sommes admises dans le décompte général ci-annexé.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.  
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 17 février 2025

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



POUR	15
CONTRE	0
ABSTENTION	0

**Marché 58RL20-20357**

**Conception réalisation construction parking du ZENITH**

<b>DECOMPTE FINAL</b>
-----------------------

**PIECES CONSTITUTIVES DU DECOMPTE FINAL**

- Pièce n° 1 : Répartition paiement des co-traitants et sous-traitants en paiement direct
- Pièce n° 2 : Factures du groupement rectifiées
- Pièce n° 3 : Calcul avec justification de la révision des prix
- Pièce n°4 : Calcul des intérêts moratoires
- Pièce n°5 : Procès-verbal de réception et procès-verbal de levée des réserves
- Pièces n°6 : Courrier de la Métropole du 18 décembre 2024

Décompte final établi d'office par la Métropole TPM suite à la mise en demeure restée infructueuse



Marché 58RL20-20357 - Conception réalisation construction parking du ZENITH

		Marché (€)	Nouveau cumul (€)	Ancien cumul (€)	Mensuel (€)
PHASE ETUDES	(A)	662 160,00	662 160,00	662 160,00	0,00
Avenant 2 phase étude		62 443,79	62 443,79	62 443,79	0,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX OPC/CONTRÔLE	(B')	88 000,00	88 000,00	81 800,00	6 200,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX	(B)	14 899 840,00	14 899 840,00	14 862 945,56	36 894,44
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 2 phase travaux)	(C)	712 231,21	712 231,21	712 231,21	0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 3 phase travaux)		45 440,81	45 440,81	45 440,81	0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 4 phase travaux)		192 846,21	192 846,21	192 846,21	0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 5 phase travaux)		184 227,50	184 227,50	180 314,00	3 913,50
REVISION DE PRIX	(D)		2 091 920,34	2 085 215,38	6 704,96
TOTAL HT	(E)	16 847 189,52	18 939 109,86	18 885 396,96	53 712,90
TVA 20% SUR HT		3 369 437,90	3 787 821,97	3 777 079,39	10 742,58
TOTAL TTC	(F)	20 216 627,42	22 726 931,83	22 662 476,35	64 455,48
AVANCE DE DEMARRAGE	(G)	454 842,90	454 842,90	454 842,90	0,00
REMBOURSEMENT AVANCE DE DEMARRAGE	(H)	-454 842,90	-454 842,90	-454 842,90	0,00
TOTAL HT	(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA 20%		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC	(J)	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENUES	(K)	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA 20% sur HT		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC	(L)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL HT		16 847 189,52	18 939 109,86	18 885 396,96	53 712,90
TVA 20% sur HT		3 369 437,90	3 787 821,97	3 777 079,39	10 742,58
TOTAL TTC		20 216 627,42	22 726 931,83	22 662 476,35	64 455,48
RG HT (5%)		57 262,05			
TVA 20% sur HT		11 452,41			
RG TTC		68 714,46			
RG CAUTIONNEE : OUI					

DROIT A CE JOUR TTC	22 726 931,83	22 662 476,35	64 455,48
Intérêts moratoires (IM)	52 059,95		52 059,95

Fait à Toulon, le

Jean-Pierre GIRAN  
Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée

Pièce n°1 du Décompte final du marché 58RL20-20357

REPARTITION PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS EN PAIEMENT DIRECT				
	Marché (€)	Nouveau cumul (€)	Ancien cumul (€)	Mensuel (€)
GCC / SENEK	TOTAL HT	14 003 963,50	17 332 613,61	24 367,43
	TOTAL TTC	16 804 756,20	20 799 136,33	29 240,92
			Intérêts Moratoires	31 931,35
			TOTAL TTC avec IM	61 172,27
			<u>Sous-traitants de GCC / SENEK:</u>	
			Intérêts moratoires FABRE ASTP	2 156,22
			Intérêts moratoires AKA POSE	395,13
			Intérêts moratoires SAPE ETANCHEITE	1 114,65
			Intérêts moratoires KONE	414,57
			Intérêts moratoires ALQUIER	3 395,52
			Intérêts moratoires TECHNISOL INDUSTRIE	446,79
			Intérêts moratoires FREYSSINET	2 011,42
			Intérêts moratoires CLF SATREM	126,56
			Intérêts moratoires DEGREANE	2 702,67
			Intérêts moratoires AEROTEC	268,69
ATELIER 5	TOTAL HT	594 174,42	620 508,82	17 555,70
	TOTAL TTC	713 009,30	744 610,58	21 066,84
			Intérêts Moratoires	1 718,25
			TOTAL TTC avec IM	22 785,09
			<u>Sous-traitants de ATELIER 5:</u>	
			ADRET	6 216,01
			TOTAL HT	7 459,21
			TOTAL TTC	8 058,88
			Intérêts moratoires ADRET	805,88
			TOTAL TTC avec IM	8 265,09
			BETREC	4 822,35
			TOTAL HT	5 786,82
			TOTAL TTC	1 876,59
			Intérêts moratoires BETREC	7 663,41
			TOTAL TTC avec IM	
ALETHIA	TOTAL HT	4 904 880,40	511 420,10	341,38
	TOTAL TTC	5 885 856,48	613 704,12	409,66
			Intérêts Moratoires	573,21
			TOTAL TTC avec IM	982,87
			<u>Sous-traitants d'ALETHIA:</u>	
			ADRET	6 216,01
			TOTAL HT	7 459,21
			TOTAL TTC	8 058,88
			Intérêts moratoires ADRET	805,88
			TOTAL TTC avec IM	8 265,09
			BETREC	4 822,35
			TOTAL HT	5 786,82
			TOTAL TTC	1 876,59
			Intérêts moratoires BETREC	7 663,41
			TOTAL TTC avec IM	
GYOMAR	TOTAL HT	413 180,06	461 023,54	410,03
	TOTAL TTC	495 816,07	553 228,25	492,04
			Intérêts Moratoires	719,45
			TOTAL TTC avec IM	1 211,49
			<u>Sous-traitants de GYOMAR:</u>	
			ADRET	6 216,01
			TOTAL HT	7 459,21
			TOTAL TTC	8 058,88
			Intérêts moratoires ADRET	805,88
			TOTAL TTC avec IM	8 265,09
			BETREC	4 822,35
			TOTAL HT	5 786,82
			TOTAL TTC	1 876,59
			Intérêts moratoires BETREC	7 663,41
			TOTAL TTC avec IM	
ERG	TOTAL HT	13 139,91	13 543,79	0,00
	TOTAL TTC	15 767,89	16 252,55	0,00
			Intérêts Moratoires	138,17
			TOTAL TTC avec IM	138,17
			<u>Sous-traitants de ERG:</u>	
			ADRET	6 216,01
			TOTAL HT	7 459,21
			TOTAL TTC	8 058,88
			Intérêts moratoires ADRET	805,88
			TOTAL TTC avec IM	8 265,09
			BETREC	4 822,35
			TOTAL HT	5 786,82
			TOTAL TTC	1 876,59
			Intérêts moratoires BETREC	7 663,41
			TOTAL TTC avec IM	

Sommes restant dues au titre du marché			
Entreprises	Travaux	Révision prix	Total HT
GCC	20 988,31 €	3 379,12 €	24 367,43 €
ATELIER 5	15 739,60 €	1 816,10 €	17 555,70 €
ALETHIA	308,40 €	32,98 €	341,38 €
ADRET	5 616,30 €	599,71 €	6 216,01 €
BETREC	4 355,33 €	467,02 €	4 822,35 €
GYOMAR	- €	410,03 €	410,03 €
TOTAL HT	47 007,94 €	6 704,96 €	53 712,90 €
Intérêts moratoires			52 059,95 €

RETENUES DE GARANTIE A LIBERER	
Entreprises	Montant TTC RG
GCC	8 430,71 €
ATELIER 5	34 706,07 €
GYOMAR	24 789,29 €
ERG	788,39 €



<b>GROUPEMENT GCC / SENEC</b>	<b>Conception réalisation construction du Parking Zenith</b>  MOA : TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
-------------------------------	--

OBJET : 19TRAV01 - Marché Public de CP pour la construction du Parking Zenith  Marché n°58RL20-20357
--

Facture

	MARCHE (€)	NOUVEAU CUMUL (€)	ANCIEN CUMUL (€)	MENSUEL (€)	
PHASE ETUDES (A)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
Avantant n°2 phase étude	9 497,86	9 497,86	9 497,86	0,00	
PHASE REALISATION DES TRAVAUX OPC/Contrôle (B)	88 000,00	88 000,00	81 800,00	6 200,00	
PHASE REALISATION DES TRAVAUX (B)	14 003 963,50	14 003 963,50	13 993 088,69	10 874,81	
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES (Avant 2 phase travaux) (C)	712 281,21	712 281,21	712 281,21	0,00	
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES (Avant 3 phase travaux)	45 440,81	45 440,81	45 440,81	0,00	
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES (Avant 4 phase travaux)	192 846,21	192 846,21	192 846,21	0,00	
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES (Avant 5 phase travaux)	184 227,50	184 227,50	180 314,00	3 913,50	
Devis n°13 - Raccordement provisoire sur TJ chantier pour Essais	13 330,00	13 330,00		13 330,00	
Devis n°15 - Réfection des Essais DEGREANE	15 450,60	15 450,60		15 450,60	
REVISION DE PRIX (D)	1 996 406,52	1 996 406,52	1 993 027,40	3 379,12	
<b>TOTAL HT (A)+(B)+(C)+(D)+(E)</b>	<b>15 336 207,09</b>	<b>17 381 294,21</b>	<b>17 308 346,18</b>	<b>77 948,03</b>	24 367,43
<b>TVA 20 % sur HT</b>	<b>3 067 241,42</b>	<b>3 472 278,84</b>	<b>3 461 649,24</b>	<b>10 689,60</b>	4 873,49
<b>TOTAL TTC</b>	<b>18 403 448,51</b>	<b>20 853 673,05</b>	<b>20 769 895,42</b>	<b>88 637,63</b>	29 240,92
AVANCE DE DEMARRAGE (G)	418 570,01	418 570,01	418 570,01	0,00	
REMBOURSEMENT DE L'AVANCE DE DEMARRAGE (H)	-418 570,01	-418 570,01	-418 570,01	0,00	
<b>TOTAL HT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TVA 20 % sur HT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL TTC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RETENUES (K)	0,00				
<b>TVA 20 % sur HT</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL TTC</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL HT (F)+(G)+(H)+(I)+(J)</b>	<b>15 336 207,09</b>	<b>17 381 294,21</b>	<b>17 308 346,18</b>	<b>88 637,63</b>	24 367,43
<b>TVA 20 % sur HT</b>	<b>3 067 241,42</b>	<b>3 472 278,84</b>	<b>3 461 649,24</b>	<b>10 689,60</b>	4 873,49
<b>TOTAL TTC (G)+(K)+(L)</b>	<b>18 403 448,51</b>	<b>20 853 673,05</b>	<b>20 769 895,42</b>	<b>99 327,23</b>	29 240,92
R.G. HT (5%)	7 025,59		7 025,59	-7 025,59	
TVA 20 % sur HT	1 405,12		1 405,12	-1 405,12	
R.G. TTC	8 430,71		8 430,71	-8 430,71	
R.G. CAUTIONNEE : OUI					
Intérêts Moratoires selon détails en annexe		40 200,00	40 200,00	40 200,00	31 931,35
<b>DROIT A CE JOUR T.T.C.</b>		<b>20 860 101,74</b>	<b>20 761 464,71</b>	<b>130 037,23</b>	29 240,92
PAIEMENT DIRECT aux Sous - Traitants		5 716 570,46	5 716 570,46	0,00	
PAIEMENT a GCC/SENEC		15 163 731,28	15 044 893,58	210 037,69	29 240,92
<b>TOTAL ENCAISSE A CE JOUR TTC</b>			<b>15 044 893,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL A PERCEVOIR</b>				<b>130 037,23</b>	29 240,92

Détails paiement direct ST	Cumul M TTC	Cumul M-1 TTC	MOIS TTC
- FABRIE ASTP	849 113,14	849 113,14	0,00
- GROUPE GREEN STEEL	119 320,00	119 320,00	0,00
- DEGREANE	1 041 209,54	1 041 209,54	0,00
- FREYSSINET	887 737,00	887 737,00	0,00
- TECHNISOL	125 710,18	125 710,18	0,00
- CLP SATHÉM	105 625,00	105 625,00	0,00
- ALQUIER	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
- AERAUTEC	128 907,80	128 907,80	0,00
- CAMICLAR	55 465,66	55 465,66	0,00
- FRIGEVAR	14 405,80	14 405,80	0,00
- KONE	133 000,00	133 000,00	0,00
- SAPE	192 107,39	192 107,39	0,00
- BDM	26 258,95	26 258,95	0,00
- EMP	104 483,90	104 483,90	0,00
- STS	24 755,85	24 755,85	0,00
- SIRA	10 816,70	10 816,70	0,00
- GFC	27 565,49	27 565,49	0,00
- PROGAINES	38 000,00	38 000,00	0,00
- AMH	16 520,50	16 520,50	0,00
- RECHTCH	177 828,56	177 828,56	0,00
- PRODUITEL	1 605,50	1 605,50	0,00
- AZUREENNE DE CARRELAGE	107 549,50	107 549,50	0,00
- SCHILLE EUROPEANNE	8 610,00	8 610,00	0,00

Situation arrêtée à la somme de 29 240,92 € TTC au titre des sommes admises par la Métropole TPM dans le cadre du marché 58RL20-20357.  
Le montant de la retenue de garantie ne doit pas être facturé.

Le 30/01/2025

Gautier GOUALLEC  
Directeur des finances et  
de la stratégie financière





**S.E.N.E.C.**

NOS REF. : GB/RV

AFFAIRE : 19TRAV01 - PARKING ZENITH TOULON  
Marché n° 58RL20-20357  
RéalisationTOULON PROVENCE MEDITERRANEE  
Hôtel de la Métropole  
107 Boulevard Henri Fabre  
CS 30536  
83041 TOULON Cedex 9  
N° Siret : 24830054300217

Toulon le, 31/12/2024

**FACTURE N° 24.12.30**SITUATION N°  
(Selon détail joint)

	Montant base	Montants cumulés	Montants antérieurs	Montants du mois
TRAVAUX PRINCIPAUX	14 003 963.50 €	14 003 963.50 €	13 993 088.69 €	10 874.81 €
AVENANTS	1 134 745.73 €	1 134 745.73 €	1 130 832.23 €	3 913.50 €
REVISIONS DE PRIX	1 996 406.52 €	1 996 406.52 €	1 993 027.40 €	3 379.12 €
TRAVAUX PRINCIPAUX OPC/Contrôle	88 000.00 €	88 000.00 €	81 800.00 €	6 200.00 €
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	<del>13 330.00 €</del>	<del>13 330.00 €</del>	<del>0.00 €</del>	<del>13 330.00 €</del>
Devis n°13 Raccordement provisoire sur TJ chantier pour essais	Prestations hors marché faisant l'objet de bons de commande distincts : - BDC 25099 eng 186084 pour un montant HT de 13 330 €; - BDC 25125 eng 186106 pour un montant HT de 15 450,60 €.			
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	<del>15 450.60 €</del>	<del>15 450.60 €</del>	<del>0.00 €</del>	<del>15 450.60 €</del>
Devis n°15 Prolongation des essais DEGREANE				

Montant de la facture arrêté à la somme de 29 240,92 € TTC correspondant  
au montant admis par la Métropole TPM au titre du marché 58RL20-20357.

Le 30/01/2025

Gautier C. ALLEC  
Directeur des finances  
de la stratégie financière

REGLEMENT A: 45 JOURS FIN DE MOIS

24 367,43 €	Total HT	<del>58 148.03 €</del>
	TVA Autoliquidation	0.00 €
4 873,49 €	Total TVA	<del>10 020.00 €</del>
29 240,92 €	Total TTC	<del>68 168.03 €</del>
	NET A PAYER	<del>68 168.03 €</del>
		29 240,92 €

« Il ne sera pas accordé d'escompte pour paiement anticipé. Conformément à l'article L. 441-6 du code du commerce, une indemnité de 40€ est due en l'absence de règlement le lendemain de la date de paiement figurant sur la facture, ainsi que des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à la date d'échéance »

## ATELIER 5

Conception réalisation construction du  
Parking Zenith

MOA : TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

OBJECT : 19TRAV01 - Marché Public de CR pour la construction du Parking Zenith

Marché n°58RL20-20357

Facture

MARCHE (€)			NOUVEAU CUMUL (€)	ANCIEN CUMUL (€)	MENSUEL (€)
PHASE ETUDES	(A)	336 700,00	336 700,00	336 700,00	0,00
Avenant n°2 phase étude		28 574,42	28 574,42	28 574,42	0,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX	(B)	228 900,00	228 900,00	213 160,40	15 739,60
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES	(C)	0,00	0,00	0,00	0,00
REVISION DE PRIX	(D)	0,00	26 334,40	24 518,30	1 816,10
TOTAL HT (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	(E)	594 174,42	620 508,82	602 953,12	17 555,70
TVA 20 % sur HT		118 834,88	124 101,76	120 590,62	3 511,14
TOTAL TTC	(F)	713 009,30	744 610,58	723 543,74	21 066,84
AVANCE DE DEMARRAGE	(G)	23 375,00	23 375,00	23 375,00	0,00
REMBOURSEMENT DE L'AVANCE DE DEMARRAGE	(H)	-23 375,00	-23 375,00	-23 375,00	0,00
TOTAL HT	(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA 20 % sur HT		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC	(J)	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENUES	(K)	0,00			
TVA 20 % sur HT		0,00			
TOTAL TTC	(L)	0,00			
TOTAL HT (F)+(J)+(L)		594 174,42	620 508,82	602 953,12	17 555,70
TVA 20 % sur HT		118 834,88	124 101,76	120 590,62	3 511,14
TOTAL TTC (G)+(K)+(M)		713 009,30	744 610,58	723 543,74	21 066,84
R.G. HT (0%)		28 921,73		28 921,73	-28 921,73
TVA 20 % sur HT		5 784,35		5 784,35	-5 784,35
R.G. TTC		34 706,07		34 706,07	-34 706,07
RG CAUTIONNEE : OUI					

DROIT A CE JOUR T.T.C.

PAIEMENT DIRECT aux Sous - Traitants

PAIEMENT à ATELIER 5

744 610,58	688 837,68	<del>-30 772,91</del>
0,00	0,00	21 066,84
744 610,58	688 837,68	<del>-30 772,91</del>
		21 066,84

Situation arrêtée à la somme de 21 066,84 € TTC au titre des sommes admises par la Métropole TPM dans le cadre du marché 58RL20-20357.

Le montant de la retenue de garantie ne doit pas être facturé

Le 30/01/2025

Gautier GOSALLEC  
Directeur des finances et  
de la stratégie financière



OPERATION :

**PROGRAMME CONCEPTION REALISATION**  
**Construction d'un parking pour le Zénith de Toulon**

N° MARCHE: 58RL20-20357

<b>METROPOLE TPM</b>
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON CEDEX 09
TITULAIRE : <b>ATELIER 5</b> architectes Olivier Mathieu / Nicolas Radisson / Didier Bonnet 5 Rue Gozza 83000 Toulon / apollon.5@wanadoo.fr Tel. 04 94 41 90 50 I Fax 04 94 90 41 51

<b>NOTE D'HONORAIRES N° :27</b>	
en date du : 02/12/2024	
<b>MONTANT € TTC :</b>	<b>21 066,84</b>

**DECOMPOSITION PAR ELEMENTS DE MISSION**

	Marché de base	Avancement antérieur	Avancement cumulé	Honoraires dus
<b>APS</b>	95 000,00	100%	100%	95 000,00
<b>PC</b>	54 500,00	100%	100%	54 500,00
<b>APD</b>	78 200,00	100%	100%	78 200,00
<b>PRO</b>	137 574,42	100%	100%	137 574,42
<b>VISA</b>	54 500,00	100,00%	100,00%	54 500,00
<b>DET</b>	119 900,00	100,00%	100,00%	119 900,00
<b>AOR</b>	54 500,00	71,12%	100,00%	54 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>594 174,42</b>			<b>594 174,42</b>

Cumul notes précédentes

578 434,82

Montant de la présente note HT

15 739,60

Révision de prix

26 334,40

Révision note précédente

24 518,30

Révision de la présente note

1 816,10

**MONTANT HT**

17 555,70

TVA 20 %

3 511,14

**MONTANT TTC de la présente note****21 066,84****MONTANT DE LA RETENUE DE GARANTIE A LIBERER : + 34 706,07 euros TTC****REPARTITION ENTRE LES COTRAITANTS :**

	<b>ATELIER 5</b>			
<b>Base</b>	18 887,52			
<b>Révision</b>	2 179,32			
<b>TOTAL TTC</b>	<b>21 066,84</b>			
<b>Dont TVA</b>	<b>3 511,14</b>			

SARL ATELIER 5 - Olivier Mathieu / Nicolas Radisson / Didier Bonnet Architectes d.p. s.  
 5 Rue Gozza 83000 Toulon / Tel. 04 94 41 90 50 / Fax 04 94 90 41 51  
 Inscription au Répertoire des Architectes PACA 3 - 37, code APE 742A n. Siret 442 057 020 00014



ALETHIA

Conception réalisation construction du  
Parking Zenith

MOA : TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

OBJECT : 19TRAV01 - Marché Public de CR pour la construction du Parking Zenith

Marché n°58RL20-20357

		MARCHE (€)	NOUVEAU CUMUL (€)	ANCIEN CUMUL (€)	MENSUEL (€)
PHASE ETUDES	(A)	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00
Avenant n°2 phase étude		23 588,04	23 588,04	23 588,04	0,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX	(B)	250 800,00	250 800,00	240 519,97	10 280,03
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES	(C)		0,00	0,00	0,00
REVISION DE PRIX	(D)	0,00	20 932,06	19 832,35	1 099,71
TOTAL HT (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	(E)	490 488,04	511 420,10	500 040,36	11 379,74
TVA 20 % sur HT		98 097,61	102 284,02	100 008,07	2 275,95
TOTAL TTC	(F)	588 585,65	613 704,12	600 048,43	13 655,69
AVANCE DE DEMARRAGE	(G)	539,13	539,13	539,13	0,00
REMBOURSEMENT DE L'AVANCE DE DEMARRAGE	(H)	-539,13	-539,13	-539,13	0,00
TOTAL HT	(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA 20 % sur HT		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC	(J)	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENUES	(K)	0,00			
TVA 20 % sur HT		0,00			
TOTAL TTC	(L)	0,00			
TOTAL HT ( F)+( J)+( L )		490 488,04	511 420,10	500 040,36	11 379,74
TVA 20 % sur HT		98 097,61	102 284,02	100 008,07	2 275,95
TOTAL TTC ( G)+(K)+( M )		588 585,65	613 704,12	600 048,43	13 655,69
R.G. HT (0%)		0,00			
TVA 20 % sur HT		0,00			
R.G. TTC		0,00			
RG CAUTIONNEE : OUI					

DROIT A CE JOUR T.T.C.

PAIEMENT DIRECT aux Sous - Traitants\*

PAIEMENT à ALETHIA

*Détails paiement direct ST	Cumul M TTC	Cumul M-1 TTC	MOIS TTC
-BETREC	458 789,48	453 002,69	5 786,82
-ADRET	135 933,54	128 474,34	7 459,21

613 704,12 600 048,43 13 655,69

594 723,02 581 477,03 13 246,03

18 981,10 18 571,40 409,66



Facture N° AL2412004

Affaire N° 19258

TOULON (83) - CONSTRUCTION DU PARKING ZENITH

## METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Direction des constructions (DGST)

107, boulevard Henri Fabre - CS 30536

83041 TOULON CEDEX 9

Grenoble, le 09/12/2024

### FACTURE

Selon Marché n° 58RL20-20357 notifié le 15/06/2020 et Avenant n° 2 du 21/06/2021.

Phases	Honoraires HT	Avanc.	Honoraires acquis HT
ETUDES APS	1 623,00 €	100,00%	1 623,00 €
DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE	240,00 €	100,00%	240,00 €
ETUDES APD	1 923,00 €	100,00%	1 923,00 €
ETUDES DE PROJET	2 697,00 €	100,00%	2 697,00 €
ETUDES D'EXECUTION - REALISATION	4 497,00 €	100,00%	4 497,00 €
TRAVAUX DE REALISATION DE L'OUVRAGE	1 077,00 €	100,00%	1 077,00 €
ETUDES D'EXECUTION - VISA	609,00 €	100,00%	609,00 €
ASSISTANCE A LA RECEPTION DES TRAVAUX	354,00 €	100,00%	354,00 €
REMISE DES DOE / DEM	657,00 €	100,00%	657,00 €
QUALITE ENVIRONNEMENTALE	330,00 €	100,00%	330,00 €
HONORAIRES SUR MODIFICATIONS DE TRAVAUX STADE PRO	1 180,04 €	100,00%	1 180,04 €
<b>Total H.T</b>	<b>15 187,04 €</b>		

- TVA sur les encaissements  
- sans escompte applicable  
- En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-10 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur.

<b>Soit Montant HT cumulé</b>	<b>15 187,04 €</b>
Révisions de prix HT (voir annexe)	32,98 €
<b>Total cumulé y compris révisions</b>	<b>15 220,02 €</b>
A déduire D.H. précédentes	14 878,64 €
Soit Montant HT de la présente D.H.	341,38 €
TVA à 20,00%	68,28 €
<b>Montant de la présente D.H. TTC</b>	<b>409,66 €</b>

Valeur en votre aimable règlement par Virement au  
08/01/2025 MERCI DE MENTIONNER LE N° DE LA  
FACTURE AL2412004 AU MOMENT DU REGLEMENT

N° identification TVA GIE ALETHIA : FR831358270 - SIRET : 83135827000013 - Naf : 7112B



**Facture N° 24-12-1559**

LA SEYNE SUR MER, le 17 Décembre 2024

**T.P.M.**  
 Hôtel de la Métropole  
 107, Boulevard Henri Fabre  
 CS 30536  
 83041 TOULON Cedex 9

Client N° 90059258  
 N° Affaire 19-101 - Compte Produit : 70617220

**Objet**      **Parking Zenith Omega à Toulon**

**Note d'Honoraires N° 28      Période de Décembre 2024**

Prestations	Montant total HT	% Avancé Préc. Actuel	Montant HT
APS	9 312,00	100,00 100,00	
PC	3 007,00	100,00 100,00	
APD	12 319,00	100,00 100,00	
PRO	18 624,00	100,00 100,00	
DET	17 654,00	100,00 100,00	
VISA	3 686,00	100,00 100,00	
AOR	4 559,00	50,00 100,00	2 279,50
DEM	16 684,00	80,00 100,00	3 336,80
QE	10 670,00	100,00 100,00	
Avt 2 : Modification sur travaux phase Pro	11 204,00	100,00 100,00	
<b>Total</b>	107 719,00	<b>Précédent</b> 102 102,70 <b>Actuel</b>	5 616,30
			<b>Révision de prix :</b> 599,71

**Arrêtée la présente facture à la somme HT de :**

**TVA : 20,0 % :**

**Total dû TTC :**

**6 216,01 EUR**

**1 243,20 EUR**

**7 459,21 EUR**

**Conditions de paiement : 30 Jours fin de mois - Date d'échéance contractuelle : 31/01/2025**

**Numéro de facture à rappeler avec votre règlement : 24-12-1559**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard, les intérêts moratoires seront calculés sur la base du taux maximal légalement applicable.  
 Tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros

TVA acquittée sur encaissements

N° TVA Intracommunautaire : FR22 321 578 833

Banque : BNP PARIBAS EMBRUN

BIC : BNPAFRPPAIP

RIB : 30004 00676 00021135282 49

IBAN : FR76 3000 4006 7600 0211 3528 249

Siège social : La Seyne/Mer 83500 - ZAC des Playes - 837 Avenue de Bruxelles - RCS Toulon - Tél 04 94 10 87 50 - laseyne@adret.net - SIRET 321 578 833 00055  
 Embrun 05200 - 56 Rue Clovis Hugues - RCS GAP - Tél 04 92 43 10 29 - embrun@adret.net - SIRET 321 578 833 00022  
 Grenoble 38000 - Centre Cémoi - 12 rue Ampère - RCS Grenoble - Tél 04 76 48 54 34 - grenoble@adret.net - SIRET 321 578 833 00071  
 Marseille 13006 - 80 rue Marengo - RCS Marseille - Tél 04 91 88 69 92 - marseille@adret.net - SIRET 321 578 833 00063  
 S.A.R.L ADRET - Capital 23 800 € - SIREN 321 578 833 - APE 7112B



Facture N° IG24120777

Affaire N° 19258

TOULON (83) - CONSTRUCTION DU PARKING ZENITH

**METROPOLE TOULON PROVENCE  
MEDITERRANEE**

Direction des constructions (DGST)

107, boulevard Henri Fabre - CS 30536

83041 TOULON CEDEX 9

Grenoble, le 09/12/2024

## FACTURE

Selon Marché n° 58RL20-20357 notifié le 15/06/2020 et Acte spécial de sous-traitance du 22/04/2020 + Acte de sous-traitance modificatif Avenant n° 2 du 13/09/2021.

Phases	Honoraires HT	Avanc.	Honoraires acquis HT
ETUDES APS	43 165,00 €	100,00%	43 165,00 €
DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE	4 753,00 €	100,00%	4 753,00 €
ETUDES APD	49 858,00 €	100,00%	49 858,00 €
ETUDES DE PROJET	68 579,00 €	100,00%	68 579,00 €
ETUDES D'EXECUTION - REALISATION	145 403,00 €	100,00%	145 403,00 €
TRAVAUX DE REALISATION DE L'OUVRAGE	17 169,00 €	100,00%	17 169,00 €
ETUDES D'EXECUTION - VISA	16 005,00 €	100,00%	16 005,00 €
ASSISTANCE A LA RECEPTION DES TRAVAUX	6 887,00 €	100,00%	6 887,00 €
REMISE DES DOE / DEM	4 559,00 €	100,00%	4 559,00 €
HONORAIRES SUR MODIFICATION DE TRAVAUX AU STADE PRO	11 204,00 €	100,00%	11 204,00 €
<b>Total H.T</b>	<b>367 582,00 €</b>		

- TVA sur les encaissements  
- sans escompte applicable  
- En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-10 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.

**Soit Montant HT cumulé**

Révisions de prix HT (voir annexe)

**Total cumulé y compris révisions**

A déduire D.H. précédentes

Soit Montant HT de la présente D.H.

TVA à 20,00%

**Montant de la présente D.H. TTC**

**367 582,00 €**

**467,02 €**

**368 049,02 €**

**363 226,67 €**

**4 822,35 €**

**964,47 €**

**5 786,82 €**

Valeur en votre aimable règlement au 08/01/2025  
par Virement sur la BPA - IBAN : FR76 1680 7001  
3303 3215 1022 521 - BIC : CCBPFRPPGRE

N° identification TVA SAS BETREC IG : FR3806550239500158 - N° SIRET : 065 502 395 00158 - Naf : 7112B

GUYOMAR

Conception réalisation construction du  
Parking Zenith

MOA : TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

OBJECT : 19TRAV01 - Marché Public de CR pour la construction du Parking Zenith

Marché n°58RL20-20357

		MARCHE (€)	NOUVEAU CUMUL (€)	ANCIEN CUMUL (€)	MENSUEL (€)
PHASE ETUDES	(A)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Avenant n°2 phase étude		151,56	151,56	151,56	0,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX	(B)	410 028,50	410 028,50	410 028,50	0,00
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES	(C)		0,00	0,00	0,00
REVISION DE PRIX	(D)	0,00	47 843,48	47 433,45	410,03
TOTAL HT (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	(E)	413 180,06	461 023,54	460 613,51	410,03
TVA 20 % sur HT		82 636,01	92 204,71	92 122,70	82,01
TOTAL TTC	(F)	495 816,07	553 228,25	552 736,21	492,04
AVANCE DE DEMARRAGE	(G)	12 033,10	12 033,10	12 033,10	0,00
REMBOURSEMENT DE L'AVANCE DE DEMARRAGE	(H)	-12 033,10	-12 033,10	-12 033,10	0,00
TOTAL HT	(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA 20 % sur HT		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC	(J)	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENUES	(K)	0,00			
TVA 20 % sur HT		0,00			
TOTAL TTC	(L)	0,00			
TOTAL HT (F)+(J)+(L)		413 180,06	461 023,54	460 613,51	410,03
TVA 20 % sur HT		82 636,01	92 204,71	92 122,70	82,01
TOTAL TTC (G)+(K)+(M)		495 816,07	553 228,25	552 736,21	492,04
R.G. HT (0%)		20 657,74		20 657,74	-20 657,74
TVA 20 % sur HT		4 131,55		4 131,55	-4 131,55
R.G. TTC		24 789,29		24 789,29	-24 789,29
RG CAUTIONNEE : OUI					

DROIT A CE JOUR T.T.C.

PAIEMENT DIRECT aux Sous - Traitants

PAIEMENT à GUYOMAR

553 228,25	527 946,92	<del>25 281,33</del>
		410,03
553 228,25	527 946,92	<del>25 281,33</del>
		492,04

Situation arrêtée à la somme de 492,04 € TTC au titre des sommes admises par la Métropole TPM dans le cadre du marché 58RL20-20357.

Le montant de la retenue de garantie ne doit pas être facturé.

Le 30/01/2025

Gautier GOUALLEC  
Directeur des finances  
de la stratégie financière



*[Signature]*

# GUYOMAR PAYSAGE & PEPINIERES

7681, Route de Pierrefeu  
Vallée de Sauvebonne - 83400 HYERES

Téléphone 04 94 66 11 34  
Télécopie 04 94 66 11 87  
contact@guyomar.fr

## FACTURE N°24/1233397

Hyères, le 17 décembre 2024

Chantier : TOULON - PARKING ZENITH  
MARCHE 19TRAV01

A : METROPOLE PROVENCE MEDITERRANEE  
Hôtel de la Métropole  
107, BOULEVARD  
31500 TOULOUSE

Chap.	Description	Quantité	Unité	P.U.	Montant H.T.	%	Montant
	ESPACES VERTS						
1	TOITURE TERRASSE						
	Zones stériles						
	Géotextile	450	m²	4,10 €	1 845,00 €	100%	1 845,00 €
	Pouzzolane	50	m³	155,00 €	7 750,00 €	100%	7 750,00 €
	Zones périphérique plantée						
	Terre végétale (ép. 25 à 45cm)	260	m³	85,00 €	22 100,00 €	100%	22 100,00 €
	Préparation des sols+amendement	743	m²	5,00 €	3 715,00 €	100%	3 715,00 €
	Plantations arbustes (2U/m²)	743	m²	18,00 €	13 374,00 €	100%	13 374,00 €
	Sujets en cèpée ht.80/120cm	44	U	50,00 €	2 200,00 €	100%	2 200,00 €
	Plantes grimpantes + échelats (DP150cm)	162	U	22,00 €	3 564,00 €	100%	3 564,00 €
	Paillage copeaux de bois ép.5-10cm	743	m²	8,00 €	5 944,00 €	100%	5 944,00 €
	Circulations						
	GNT 0/20mm ép. 25cm	186	m³	95,00 €	17 670,00 €	100%	17 670,00 €
	Dalles alvéolées ép. 3cm	743	m²	26,00 €	19 318,00 €	100%	19 318,00 €
	Voilges séparatives ht. 7cm	515	ml	25,50 €	13 132,50 €	100%	13 132,50 €
	Gravillon roulé ocre ép. 3cm	743	m²	4,50 €	3 343,50 €	100%	3 343,50 €
	Zone centrale plantée						
	Terre végétale (ép. 25 à 30cm)	350	m³	85,00 €	29 750,00 €	100%	29 750,00 €
	Préparation des sols+amendement	1273	m²	5,00 €	6 365,00 €	100%	6 365,00 €
	Paillage toile + pouzzolane ép. 5cm	455	m²	12,75 €	5 801,25 €	100%	5 801,25 €
	Paillage copeaux de bois ép.5-10cm	818	m²	8,00 €	6 544,00 €	100%	6 544,00 €
	Plantations en ligne (743mL)	1060	U	8,00 €	8 480,00 €	100%	8 480,00 €
	Prairie mellifère						
	Terre végétale (ép. 25cm)	200	m³	85,00 €	17 000,00 €	100%	17 000,00 €
	Préparation des sols+amendement	800	m²	5,00 €	4 000,00 €	100%	4 000,00 €
	Semis	800	m²	4,50 €	3 600,00 €	100%	3 600,00 €
	Composteur	2	U	250,00 €	500,00 €	100%	500,00 €
	Nichoires à martinets	20	U	65,00 €	1 300,00 €	100%	1 300,00 €
	Abris à insectes	2	U	200,00 €	400,00 €	100%	400,00 €
	Arrosage automatique GAG	1	Ft.	8 500,00 €	8 500,00 €	100%	8 500,00 €
	Arrosage automatique aspersion	1	Ft.	5 500,00 €	5 500,00 €	100%	5 500,00 €



Chap.	Description	Quantité	Unité	P.U.	Montant H.T.	%	Montant
<b>2. JARDIN A THEME</b>							
	<b>Zones stériles</b>						
	Géotextile	175	m²	4,10 €	717,50 €	100%	717,50 €
	Pouzzolane	23	m³	85,00 €	1 955,00 €	100%	1 955,00 €
	Terre végétale (30 à 70cm)	77	m³	45,00 €	3 465,00 €	100%	3 465,00 €
	Préparation des sols+amendement	140	m²	5,00 €	700,00 €	100%	700,00 €
	Pennisetum clandestinum	140	m²	10,00 €	1 400,00 €	100%	1 400,00 €
	Sujets topaires	12	U	150,00 €	1 800,00 €	100%	1 800,00 €
	Cyprès d'Italie ht.300/350cm	8	U	190,00 €	1 520,00 €	100%	1 520,00 €
	Arrosage automatique GAG + aspersion	1	Ft.	1 500,00 €	1 500,00 €	100%	1 500,00 €
<b>3. JARDIN HAUT</b>							
	<b>Zones stériles</b>						
	Géotextile	65	m²	4,10 €	266,50 €	100%	266,50 €
	Pouzzolane	9	m³	85,00 €	765,00 €	100%	765,00 €
	Terre végétale (30 à 70cm)	108	m³	45,00 €	4 860,00 €	100%	4 860,00 €
	Préparation des sols+amendement	215	m²	5,00 €	1 075,00 €	100%	1 075,00 €
	Plantations arbustes (2U/m²)	215	m²	18,00 €	3 870,00 €	100%	3 870,00 €
	Sujets en cépée ht.175/200cm	12	U	110,00 €	1 320,00 €	100%	1 320,00 €
	Paillage toile + pouzzolane ép. 10cm	215	m²	12,75 €	2 741,25 €	100%	2 741,25 €
	Arrosage automatique GAG	1	Ft.	950,00 €	950,00 €	100%	950,00 €
<b>4. JARDIN BAS</b>							
	Terre végétale (30cm + fosses des arbres et palmiers)	117	m³	30,00 €	3 510,00 €	100%	3 510,00 €
	Préparation des sols+amendement	210	m²	5,00 €	1 050,00 €	100%	1 050,00 €
	Prairie sèche	180	m²	3,65 €	657,00 €	100%	657,00 €
	Pennisetum clandestinum	170	m²	10,00 €	1 700,00 €	100%	1 700,00 €
	Washingtonia stipe ht.600 à 1000cm	4	U	1 500,00 €	6 000,00 €	100%	6 000,00 €
	Stipa tenuifolia (3U/m²)	18	m²	20,00 €	320,00 €	100%	320,00 €
	Pennisetum setaceum 'Rubrum' (2,5U/m²)	14	m²	20,00 €	280,00 €	100%	280,00 €
	Paillage copeaux de bois	30	m³	7,00 €	210,00 €	100%	210,00 €
	Pinus pinea SPECIMEN ht. 8-10M	3	U	10 000,00 €	30 000,00 €	100%	30 000,00 €
	Eucalyptus rostrata SPECIMEN ht. 8-10M	2	U	7 000,00 €	14 000,00 €	100%	14 000,00 €
	Arrosage automatique GAG + aspersion	1	Ft.	1 700,00 €	1 700,00 €	100%	1 700,00 €

Chap.	Description	Quantité	Unité	P.U.	Montant H.T.	%	Montant
5.	<b>MUR VEGETALISE</b>						
	Structure métallique, étanchéité, modules plantés, arrosage automatique	1	Ft.	110 000,00 €	110 000,00 €	100%	110 000,00 €
		<b>Montant marché HT</b>		<b>410 028,50 €</b>			

Montant H.T. Situation DGD	410 028,50 €
Déduction avance de démarrage	-11 716,10 €
Déduction situation n°1	-193 299,16 €
Déduction situation n°2	-205 014,25 €
Montant H.T. Situation DGD	
Taux TVA 10%	
Taux TVA 20%	
DGD Montant TTC	

**En votre aimable règlement**

IBAN : FR76 1910 6000 0843 6408 3022 190  
BIC : AGRIFRPP891

Révision de prix TTC **492,04 €**

Levée de retenue de garantie TTC **24 789,29 €**

Montant restant à payer **26 294,33 €**

492,04 €

Condition de paiement selon LME au plus tard le 31/12/2025.

Tout retard de paiement est générateur conformément à la législation en vigueur au 1er janvier 2013 de l'article L.441-6 du code de commerce, d'une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

GUYOMAR PAYSAGE & PEPINIERES  
76311 Route de Pierrefeu  
Vallée de Saint-Jacques - 83400 HYERES  
N° 04 94 55 11 34 - Fax 04 94 55 11 87

Montant de la facture arrêté à la somme de 492,04 € TTC correspondant au montant admis par la Métropole TPM dans le cadre du marché 58RL20-20357.

Le montant de la retenue de garantie ne doit pas être facturé,

Le 30/01/2025

Gautier GOUAL  
Directeur des finances et  
de la stratégie financière



*[Signature]*

## Pièce n°3 du Décompte final du marché 58RL20-20357

Formule : PI x (ING M/ ING M0)												
Arroundi au millièmes supérieur												
CALCUL REVISION DE PRIX												
Mois Zéro : ING BT01												
janv.-20 117.2												
juin.-21 120.9												
PHASE CONCEPTION												
INGENIERIE / TRAVAUX												
N°	MOIS	COTRITAINT	MONTANT HT REVENABLE	SUMMA HT REVENABLE	INDEX MOIS	INDICE MOIS ING	INDICE MOIS BT01	DEPI PROX	CDEF	ARRONDI	MONTANT TOTAL REV. MOISLE HT	REVISION MENSUELLE HT
1	sept-20	ATELIER 5	95 000,00 €		sept-20	117,80		D	1,005119	1,006	95 570,00 €	570,00 €
		GIE ALETHIA	1 623,00 €		sept-20	117,80		D	1,005119	1,006	1 632,74 €	9,74 €
		BETREC	43 165,00 €		sept-20	117,80		D	1,005119	1,006	43 423,99 €	258,99 €
		ADRET	9 312,00 €	€ 171 460,00	sept-20	117,80		D	1,005119	1,006	9 387,87 €	55,87 €
		GUYOMAR						D	0	0,000	- €	- €
2	nov-20	ERG	6 360,00 €		sept-20	117,80		D	1,005119	1,006	6 398,16 €	38,16 €
		GC/SENEC	16 000,00 €		sept-20	117,80		D	1,005119	1,006	16 096,00 €	96,00 €
		ATELIER 5	54 500,00 €		nov-20	118,10		D	1,007679	1,008	54 536,00 €	436,00 €
		GIE ALETHIA	240,00 €		nov-20	118,10		D	1,007679	1,008	241,92 €	1,92 €
		BETREC	4 753,00 €		nov-20	118,10		D	1,007679	1,008	4 791,92 €	38,02 €
3	déc-20	ADRET	3 007,00 €	€ 62 500,00	nov-20	118,10		D	1,007679	1,008	3 031,56 €	24,06 €
		GUYOMAR						D	0	0,000	- €	- €
		ERG						D	0	0,000	- €	- €
		GC/SENEC	62 560,00 €		déc-20	118,60		D	1,011945	1,012	63 310,72 €	750,72 €
		ATELIER 5	1 538,40 €		déc-20	118,60		D	1,011945	1,012	1 556,86 €	18,46 €
4	janv-21	GIE ALETHIA	39 886,40 €		déc-20	118,60		D	1,011945	1,012	40 365,04 €	478,64 €
		BETREC						D	0	0,000	- €	- €
		ADRET	9 855,20 €	€ 147 440,00	déc-20	118,60		D	1,011945	1,012	9 973,46 €	118,26 €
		GUYOMAR						D	0	0,000	- €	- €
		ERG						D	0	0,000	- €	- €
5	mars-21	GC/SENEC	33 600,00 €		déc-20	118,60		D	1,011945	1,012	34 003,20 €	403,20 €
		ATELIER 5	15 640,00 €		janv-21	119,10		D	1,016212	1,017	15 905,88 €	265,88 €
		GIE ALETHIA	384,50 €		janv-21	119,10		D	1,016212	1,017	391,14 €	6,54 €
		BETREC	9 971,60 €		janv-21	119,10		D	1,016212	1,017	10 141,12 €	169,52 €
		ADRET	2 463,00 €	€ 36 860,00	janv-21	119,10		D	1,016212	1,017	2 505,68 €	41,68 €
6	mars-21	GUYOMAR						D	0,000	- €	- €	- €
		ERG						D	0,000	- €	- €	- €
		GC/SENEC	8 400,00 €		janv-21	119,10		D	1,016212	1,017	8 542,80 €	142,80 €
		ATELIER 5	87 200,00 €		mars-21	120,00		D	1,023891	1,024	89 292,80 €	2 092,80 €
		GIE ALETHIA	2 157,60 €		mars-21	120,00		D	1,023891	1,024	2 209,38 €	51,78 €
7	mars-21	BETREC	54 863,20 €		mars-21	120,00		D	1,023891	1,024	56 179,92 €	1 316,72 €
		ADRET	14 899,20 €	€ 195 120,00	mars-21	120,00		D	1,023891	1,024	15 256,78 €	357,58 €
		GUYOMAR	2 400,00 €		mars-21	120,00		D	1,023891	1,024	2 467,60 €	57,60 €
		ERG						D	0	0,000	- €	- €
		GC/SENEC	33 600,00 €		mars-21	120,00		D	1,023891	1,024	34 406,40 €	806,40 €
8	mars-21	ATELIER 5	21 800,00 €		mal-21	120,40		D	1,027304	1,028	22 410,40 €	610,40 €
		GIE ALETHIA	539,40 €		mal-21	120,40		D	1,027304	1,028	554,50 €	15,10 €
		BETREC	13 715,80 €		mal-21	120,40		D	1,027304	1,028	14 099,04 €	384,04 €
		ADRET	3 724,80 €	€ 48 780,00	mal-21	120,40		D	1,027304	1,028	3 829,09 €	104,29 €
		GUYOMAR	600,00 €		mal-21	120,40		D	1,027304	1,028	616,60 €	16,60 €
9	mars-21	GC/SENEC	8 400,00 €		mal-21	120,40		D	1,027304	1,028	8 635,20 €	235,20 €
		ERG						D	0	0,000	- €	- €



7	sept-21	ATELIER 5	28 574,42 €		sept-21	121,40				1,004136	1,005	28 717,28 €	142,87 €	
		GIE ALETHIA	1 180,04 €		sept-21	121,40				1,004136	1,005	1 185,94 €	5,90 €	
		BETREC	11 204,00 €		sept-21	121,40				1,004136	1,005	11 260,02 €	56,02 €	
		ADRET	11 204,00 €	€ 62 443,79	sept-21	121,40				1,004136	1,005	11 260,02 €	56,02 €	
		GUYOMAR	151,56 €		sept-21	121,40				1,004136	1,005	152,32 €	0,76 €	
		ERG	631,91 €		sept-21	121,40				1,004136	1,005	635,07 €	3,16 €	
		GCC/SENEC	9 497,86 €		sept-21	121,40				1,004136	1,005	9 545,35 €	47,49 €	
		MONTANT TOTAL H.T. PHASE CONCEPTION			724 603,79 €	€ 724 603,79							734 689,39 €	10 286,10 €
		PHASE TRAVAUX												
		INGENIERIE / TRAVAUX												
8	sept-21	ATELIER 5			sept-21					0	0,000	- €	- €	
		GIE ALETHIA	1 499,00 €		sept-21	121,40				1,035836	1,036	1 552,96 €	53,96 €	
		BETREC	48 467,67 €	€ 156 715,82	sept-21	121,40				1,035836	1,036	50 212,51 €	1 744,84 €	
		ADRET								0	0,000	- €	- €	
		GUYOMAR								0	0,000	- €	- €	
		ERG								0	0,000	- €	- €	
		GCC/SENEC	106 749,15 €		sept-21		118,60	D	1,060623	1,061	113 260,85 €	6 511,70 €		
9	oct-21	ATELIER 5	29 065,66 €		oct-21	122,30				1,043515	1,044	30 345,59 €	1 278,93 €	
		GIE ALETHIA	1 885,52 €		oct-21	122,30				1,043515	1,044	1 947,60 €	82,08 €	
		BETREC	55 069,12 €		oct-21	122,30				1,043515	1,044	58 327,36 €	2 458,24 €	
		ADRET	4 449,39 €	€ 1 657 622,58	oct-21	122,30				1,043515	1,044	4 645,16 €	195,77 €	
		GUYOMAR								0	0,000	- €	- €	
		ERG	3 688,00 €		oct-21	122,30				1,043515	1,044	3 851,11 €	162,31 €	
		GCC/SENEC	1 602 683,09 €		oct-21		119,10	D	1,085285	1,086	1 708 480,17 €	105 777,08 €		
10	janv-22	ATELIER 5	9 688,89 €		janv-22	124,30				1,06058	1,061	10 279,91 €	591,02 €	
		GIE ALETHIA	226,26 €		janv-22	124,30				1,06058	1,061	240,05 €	13,80 €	
		BETREC	6 159,12 €		janv-22	124,30				1,06058	1,061	6 534,83 €	375,71 €	
		ADRET	1 155,99 €	€ 794 279,06	janv-22	124,30				1,06058	1,061	1 226,51 €	70,52 €	
		GUYOMAR								0	0,000	- €	- €	
		ERG								0	0,000	- €	- €	
		GCC/SENEC	777 048,81 €		janv-22		121,40	D	1,086868	1,086	843 875,01 €	66 826,20 €		
11	févr-22	ATELIER 5	9 688,88 €		févr-22	124,60				1,06314	1,064	10 308,97 €	620,09 €	
		GIE ALETHIA	133,70 €		févr-22	124,60				1,06314	1,064	142,26 €	8,56 €	
		BETREC	3 199,99 €		févr-22	124,60				1,06314	1,064	3 404,79 €	204,80 €	
		ADRET	1 123,91 €	€ 663 578,04	févr-22	124,60				1,06314	1,064	1 195,84 €	71,93 €	
		GUYOMAR								0	0,000	- €	- €	
		ERG								0	0,000	- €	- €	
		GCC/SENEC	649 431,56 €		févr-22		122,26	D	1,093023	1,094	710 478,13 €	61 046,57 €		

12	mars-22	ATELIER 5	9 688,91 €							1,075085	1,076	10 425,27 €	736,36 €
		GIE ALETHIA	288,67 €							0	1,075085	289,09 €	20,42 €
		BETREC	7 563,39 €							0	1,075085	8 136,21 €	574,82 €
		ADRET	1 123,19 €	633 800,83						0	1,075085	1 208,55 €	85,36 €
		GUYOMAR								0	0,000	- €	- €
		ERG	2 634,86 €							0	1,075085	2 835,11 €	200,25 €
13	avr-22	GCC/SENEC	612 609,81 €							0	1,102862	675 706,62 €	63 096,81 €
		ATELIER 5	9 688,89 €							0	1,075939	10 425,25 €	736,36 €
		GIE ALETHIA	363,10 €							0	1,075939	390,70 €	27,60 €
		BETREC	9 016,09 €							0	1,075939	9 701,31 €	685,22 €
		ADRET	2 725,13 €	696 995,17						0	1,075939	2 932,24 €	207,11 €
		GUYOMAR								0	0,000	- €	- €
14	mai-22	ERG								0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	675 201,96 €							0	1,117174	754 875,79 €	79 673,83 €
		ATELIER 5	9 688,89 €							0	1,081911	10 483,38 €	794,49 €
		GIE ALETHIA	527,16 €							0	1,081911	570,41 €	43,23 €
		BETREC	10 383,81 €							0	1,081911	11 235,28 €	851,47 €
		ADRET	5 662,61 €	717 622,72						0	1,081911	7 208,94 €	546,33 €
15	juin-22	GUYOMAR								0	0,000	- €	- €
		ERG								0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	690 360,23 €							0	1,13059	780 797,42 €	90 437,19 €
		ATELIER 5	9 688,89 €							0	1,091297	10 580,27 €	891,38 €
		GIE ALETHIA	330,08 €							0	1,091297	360,45 €	30,37 €
		BETREC	9 016,09 €							0	1,091297	9 845,57 €	829,48 €
16	juin-22	ADRET	1 654,33 €	803 113,93						0	1,091297	1 806,53 €	152,20 €
		GUYOMAR								0	0,000	- €	- €
		ERG								0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	782 424,54 €							0	1,137746	890 399,13 €	107 974,59 €
		ATELIER 5	9 688,89 €							0	1,095563	10 619,02 €	930,13 €
		GIE ALETHIA	330,08 €							0	1,095563	361,77 €	31,69 €
17	juin-22	BETREC	9 016,10 €							0	1,095563	9 881,85 €	865,55 €
		ADRET	1 655,62 €	745 102,61						0	1,095563	1 816,66 €	159,04 €
		GUYOMAR								0	0,000	- €	- €
		ERG								0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	724 410,92 €							0	1,142218	828 001,68 €	103 590,76 €
		ATELIER 5	9 688,89 €							0	1,102389	10 686,85 €	997,96 €
17	août-22	GIE ALETHIA	105,37 €							0	1,102389	116,22 €	10,85 €
		BETREC	1 748,60 €							0	1,102389	1 928,71 €	180,11 €
		ADRET	1 658,33 €	291 468,05						0	1,102389	1 829,14 €	170,81 €
		GUYOMAR								0	0,000	- €	- €
		ERG								0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	278 268,87 €							0	1,144007	318 616,57 €	40 348,70 €



18	sept-22	ATELIER 5	9 688,88 €	786 125,16 €	sept-22	129,50		D	1,104949	1,105	10 706,21 €	1 017,33 €
		GIE ALETHIA	105,23 €		sept-22	129,50		D	1,104949	1,105	116,28 €	11,05 €
		BETREC	5 381,03 €		sept-22	129,50		D	1,104949	1,105	5 946,04 €	565,01 €
		ADRET	1 658,62 €		sept-22	129,50		D	1,104949	1,105	1 830,57 €	173,95 €
		GUYOMAR							0	0,000	- €	- €
		ERG							0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	789 293,40 €		sept-22		127,10	D	1,135852	1,137	874 685,60 €	105 383,20 €
		ATELIER 5	29 066,66 €		oct-22	129,50		D	1,104949	1,105	32 118,66 €	3 062,00 €
		GIE ALETHIA	540,56 €		oct-22	129,50		D	1,104949	1,105	597,32 €	56,76 €
		BETREC	8 872,91 €		oct-22	129,50		D	1,104949	1,105	9 804,57 €	931,66 €
19	oct-22	ADRET	4 975,71 €	2 798 495,81 €	oct-22	129,50		D	1,104949	1,105	5 498,10 €	522,45 €
		GUYOMAR							0	0,000	- €	- €
		ERG							0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	2 755 039,97 €		oct-22		127,20	D	1,137746	1,139	3 135 235,49 €	380 195,52 €
		ATELIER 5	9 688,88 €		janv-23	131,00		D	1,117747	1,118	10 832,17 €	1 143,29 €
		GIE ALETHIA	105,23 €		janv-23	131,00		D	1,117747	1,118	117,65 €	12,42 €
		BETREC	1 745,95 €		janv-23	131,00		D	1,117747	1,118	1 951,97 €	206,02 €
		ADRET	1 650,77 €		janv-23	131,00		D	1,117747	1,118	1 845,55 €	194,79 €
		GUYOMAR							0	0,000	- €	- €
		ERG							0	0,000	- €	- €
20	janv-23	GCC/SENEC	757 110,47 €	770 301,30 €	janv-23		128,40	D	1,148478	1,149	869 919,93 €	112 809,46 €
		ATELIER 5	9 688,89 €		févr-23	131,20		P	1,119454	1,120	10 851,56 €	1 162,67 €
		GIE ALETHIA	105,60 €		févr-23	131,20		P	1,119454	1,120	118,27 €	12,67 €
		BETREC	1 753,25 €		févr-23	131,20		P	1,119454	1,120	1 953,64 €	210,39 €
		ADRET	1 681,32 €		févr-23	131,20		P	1,119454	1,120	1 860,68 €	199,36 €
		GUYOMAR							0	0,000	- €	- €
		ERG							0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	420 620,75 €		févr-23		129,70	P	1,160107	1,161	488 340,69 €	67 719,94 €
		ATELIER 5	9 688,89 €		mars-23	131,80		D	1,125427	1,126	10 909,69 €	1 220,80 €
		GIE ALETHIA							0	0,000	- €	- €
21	févr-23	BETREC		433 829,81 €					0	0,000	- €	- €
		ADRET							0	0,000	- €	- €
		GUYOMAR							0	0,000	- €	- €
		ERG							0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	757 361,45 €		mars-23		130,60	D	1,168157	1,169	885 355,54 €	127 994,09 €
		ATELIER 5	9 690,10 €		avr-23	130,80		D	1,116041	1,117	10 823,84 €	1 133,74 €
		GIE ALETHIA							0	0,000	- €	- €
		BETREC							0	0,000	- €	- €
		ADRET							0	0,000	- €	- €
		GUYOMAR							0	0,000	- €	- €
22	mars-23	ERG		767 050,34 €					0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	757 361,45 €		mars-23		130,60	D	1,168157	1,169	885 355,54 €	127 994,09 €
		ATELIER 5	9 690,10 €		avr-23	130,80		D	1,116041	1,117	10 823,84 €	1 133,74 €
		GIE ALETHIA							0	0,000	- €	- €
		BETREC							0	0,000	- €	- €
		ADRET							0	0,000	- €	- €
		GUYOMAR							0	0,000	- €	- €
		ERG							0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	757 361,45 €		mars-23		130,60	D	1,168157	1,169	885 355,54 €	127 994,09 €
		ATELIER 5	9 690,10 €		avr-23	130,80		D	1,116041	1,117	10 823,84 €	1 133,74 €
23	avr-23	GIE ALETHIA		1 042 055,76 €					0	0,000	- €	- €
		BETREC							0	0,000	- €	- €
		ADRET							0	0,000	- €	- €
		GUYOMAR							0	0,000	- €	- €
		ERG							0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	757 361,45 €		mars-23		130,60	D	1,168157	1,169	885 355,54 €	127 994,09 €
		ATELIER 5	9 690,10 €		avr-23	130,80		D	1,116041	1,117	10 823,84 €	1 133,74 €
		GIE ALETHIA							0	0,000	- €	- €
		BETREC							0	0,000	- €	- €
		ADRET							0	0,000	- €	- €
24	mai-23	GUYOMAR	205 014,25 €	1 042 055,76 €	avr-23	130,80		D	1,116041	1,117	229 000,92 €	23 986,67 €
		ERG							0	0,000	- €	- €
		GCC/SENEC	827 351,41 €		avr-23		130,50	D	1,167263	1,168	966 348,45 €	138 995,04 €
		ATELIER 5										
		GIE ALETHIA										
		BETREC										
		ADRET										
		GUYOMAR										
		ERG										
		GCC/SENEC										

24	mai-23	ATELIER 5	9 690,10 €	658 637,37 €	mai-23	130,50	D	1,113481	1,114	10 794,77 €	1 104,67 €		
		GIE ALETHIA	105,53 €		mai-23	130,50	D	1,113481	1,114	117,56 €	12,03 €		
		BETREC	1 751,59 €		mai-23	130,50	D	1,113481	1,114	1 951,26 €	189,68 €		
		ADRET	1 680,06 €		mai-23	130,50	D	1,113481	1,114	1 849,31 €	189,25 €		
		GUYOMAR				D	0	0,000	- €	- €			
		ERG					0	0,000	- €	- €			
		GCC/SENEC	645 430,10 €		mai-23	130,30	D	1,165474	1,166	752 571,50 €	107 141,40 €		
		ATELIER 5	9 690,10 €		juin-23	130,50	D	1,113481	1,114	10 794,77 €	1 104,67 €		
		GIE ALETHIA	505,50 €		juin-23	130,50	D	1,113481	1,114	563,13 €	57,63 €		
		BETREC	5 723,00 €		juin-23	130,50	D	1,113481	1,114	6 375,42 €	652,42 €		
25	juin-23	ADRET	10 621,50 €	925 680,83 €	juin-23	130,50	D	1,113481	1,114	11 832,35 €	1 210,85 €		
		GUYOMAR				D	0	0,000	- €	- €			
		ERG					0	0,000	- €	- €			
		GCC/SENEC	899 140,73 €		juin-23	130,30	D	1,165474	1,166	1 046 998,09 €	149 257,36 €		
		ATELIER 5	9 690,10 €		juil-23	130,70	D	1,115188	1,116	10 814,15 €	1 124,05 €		
		GIE ALETHIA					0	0,000	- €	- €			
		BETREC					0	0,000	- €	- €			
		ADRET					0	0,000	- €	- €			
		GUYOMAR	205 014,25 €		juil-23	130,70	D	1,115188	1,116	228 795,90 €	23 781,65 €		
		ERG	367 380,54 €		juil-23		D	1,160107	1,161	426 528,81 €	59 148,27 €		
27	sept-23	ATELIER 5		107 805,16 €				0	0,000	- €	- €		
		GIE ALETHIA				0	0,000	- €	- €				
		BETREC				0	0,000	- €	- €				
		ADRET				0	0,000	- €	- €				
		GUYOMAR				0	0,000	- €	- €				
		ERG				0	0,000	- €	- €				
		GCC/SENEC	107 805,16 €		juil-23		P	1,160107	1,161	125 161,79 €	17 356,63 €		
		ATELIER 5	15 739,60 €		juil-23	130,70	P	1,115188	1,116	17 565,39 €	1 825,79 €		
		GIE ALETHIA	308,40 €		juil-23	130,70	P	1,115188	1,116	344,17 €	35,77 €		
		BETREC	4 355,30 €		juil-23	130,70	P	1,115188	1,116	4 860,51 €	505,21 €		
PDF	nov-23	ADRET	5 616,30 €	47 007,91 €	juil-23	130,70	P	1,115188	1,116	6 267,79 €	651,49 €		
		GUYOMAR					0	0,000	- €	- €			
		ERG					0	0,000	- €	- €			
		GCC/SENEC	20 988,31 €		juil-23		P	1,160107	1,161	24 367,43 €	3 379,12 €		
		MONTANT TOTAL H.T. PHASE TRAVAUX : 16 110 481,16 € 16 110 481,16 € 16 201 085,90 € 2 001 634,74 €											
		MONTANT TOTAL H.T. PHASE TRAVAUX : 16 110 481,16 € 16 110 481,16 € 16 645 645,40 € 2 041 103,34 €											
		Répartition révisions de prix par cotrants et par situations											
		TOTAL (CONTRANT & REVISION) 16 645 645,40 € 16 645 645,40 € 16 645 645,40 € 16 645 645,40 €											

Répartition révisions de prix par cotrelants et par situations

Mois de situation	Mois de l'index	Montant révisions	ATELIER 5	GIE ALETHIA	BETREC	ADRET	GUYOMAR	ERG	GCC/SENEC	TOTAL
sept-20	sept-20	1 028,76 €	570,00 €	9,74 €	258,99 €	55,87 €		38,16 €	96,00 €	1 028,76 €
nov-20	nov-20	500,00 €	436,00 €	1,92 €	38,02 €	24,06 €			0,00 €	500,00 €
dec-20	dec-20	1 769,28 €	750,72 €	18,46 €	478,64 €	118,26 €			403,20 €	1 769,28 €
janv-21	janv-21	626,62 €	265,88 €	6,54 €	189,52 €	41,88 €			142,80 €	626,62 €
mars-21	mars-21	4 692,88 €	2 092,80 €	51,78 €	1 316,72 €	357,58 €	57,60 €		806,40 €	4 692,88 €
mai-21	mai-21	1 365,84 €	610,40 €	15,10 €	384,04 €	104,29 €	16,80 €		235,20 €	1 365,84 €



sept-21	sept-21	312,22 €	142,87 €	5,90 €	56,02 €	0,76 €	3,16 €	47,49 €	312,22 €
sept-21	sept-21	7 043,15 €		47,97 €	1 550,97 €			5 444,21 €	7 043,15 €
REGUL SEPT 21	sept-21	1 267,35 €		5,99 €	193,87 €			1 067,49 €	1 267,35 €
oct-21	oct-21	99 477,72 €	1 017,33 €	65,29 €	1 955,42 €		122,95 €	96 160,98 €	99 477,72 €
REGUL OCT 21	oct-21	10 476,70 €	281,60 €	16,79 €	502,82 €		39,35 €	9 616,04 €	10 476,70 €
janv-22	janv-22	52 043,35 €	426,31 €	9,96 €	271,00 €		50,48 €	51 285,22 €	52 043,35 €
REGUL JANV 22	janv-22	15 833,89 €	184,71 €	3,84 €	104,71 €		19,86 €	15 540,98 €	15 833,89 €
févr-22	févr-22	45 503,96 €	474,76 €	6,55 €	156,30 €		55,07 €	44 810,78 €	45 503,96 €
REGUL FEV 22	févr-22	16 447,98 €	145,33 €	2,01 €	48,00 €		16,06 €	16 235,79 €	16 447,98 €
mars-22	mars-22	44 601,81 €	503,82 €	13,97 €	393,30 €		58,41 €	43 495,30 €	44 601,81 €
REGUL MARS 22	mars-22	20 114,21 €	232,54 €	6,45 €	181,52 €		63,24 €	19 603,51 €	20 114,21 €
avr-22	avr-22	59 396,75 €	591,02 €	22,15 €	549,08 €		166,23 €	58 087,37 €	59 396,75 €
REGUL AVRIL 22	avr-22	21 933,37 €	145,34 €	5,45 €	135,24 €		40,88 €	21 606,48 €	21 933,37 €
mai-22	mai-22	73 179,05 €	736,36 €	40,07 €	789,17 €		506,36 €	71 107,10 €	73 179,05 €
REGUL MAI 22	mai-22	19 493,66 €	58,13 €	3,16 €	62,30 €		39,98 €	19 330,09 €	19 493,66 €
juin-22	avr-22	93 898,50 €	736,36 €	25,09 €	685,22 €		125,73 €	92 326,10 €	93 898,50 €
REGUL JUIN 22	juin-22	15 979,51 €	155,02 €	5,28 €	144,26 €		26,47 €	15 648,49 €	15 979,51 €

[illegible]

### Révisions de prix

	CU	ANT	MOIS
	26 334,40 €	24 518,30 €	1 815,10 €
	630,32 €	597,34 €	32,98 €
	14 742,56 €	14 275,54 €	467,02 €
	5 559,17 €	4 959,47 €	599,70 €
	47 843,48 €	47 433,45 €	410,03 €
	403,88 €	403,88 €	0,00 €
	1 986 406,52 €	1 993 027,40 €	3 379,12 €
	2 091 920,33 €	2 085 215,37 €	5 605,25 €

### Travaux facturés

	CU	ANT	MOIS
ATELIER 5	594 174,41 €	578 434,81 €	15 739,60 €
GIE ALETHIA	15 088,04 €	14 779,64 €	308,40 €
BETREC	367 582,00 €	363 226,70 €	4 355,30 €
ADRET	104 517,78 €	98 901,48 €	5 616,30 €
GUYPOMAR	413 180,06 €	413 180,06 €	0,00 €
ERG	13 315,57 €	13 315,57 €	0,00 €
GCCISENEC	15 336 207,09 €	15 207 413,62 €	128 793,47 €
<b>TOTAL</b>	<b>16 844 069,95 €</b>	<b>16 689 251,88 €</b>	<b>154 813,07 €</b>

FACTURATION DES REVISIONS DGD

CAUTION DE LA "BES" DE 11 ET 1111 POUR ATELIERIA ETRE CADRET CAR LA SITUATION PRECEDENTE NE POUVAIT ETRE NEGATIVE - IDEM GUYOMAR QUI EST FACTURE AU DGD

1. 2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  
40.  
41.  
42.  
43.  
44.  
45.  
46.  
47.  
48.  
49.  
50.  
51.  
52.  
53.  
54.  
55.  
56.  
57.  
58.  
59.  
60.  
61.  
62.  
63.  
64.  
65.  
66.  
67.  
68.  
69.  
70.  
71.  
72.  
73.  
74.  
75.  
76.  
77.  
78.  
79.  
80.  
81.  
82.  
83.  
84.  
85.  
86.  
87.  
88.  
89.  
90.  
91.  
92.  
93.  
94.  
95.  
96.  
97.  
98.  
99.  
100.

Capital 38 112.25 €

1515015

RECEIVED NOV 17 1961

~~Tél. 04 84 08 00 13~~

Fax 0494 21 00 71

SIRET 679 501 155 00056

REG - REGION MEDITERRANEE

PROVINCE PROVENCE - 401 794 551 00454

ALLI - BL. E - SWEN PARC - Chem. Rustide Blanche - BP 2134  
13807 VITTEL

13847 VITROLLES CENEDY 9  
el 04 47 15 95

~~Agency for International Development~~

**Figure 1**



MARCHE 58RL20 - INTERETS MORATOIRES

GCC / SENEK	31 931,35
- FABRE ASTP	2 156,22
- AKA POSE - GROUPE GREEN STEEL	395,13
- SAPE ETANCHEITE	1 114,65
- KONE	414,57
- ALQUIER	3 395,52
- TECHNISOL INDUSTRIE	446,79
- FREYSSINET France	2 011,42
- CLF SATREM AGENCE MEDITERRANEE	126,56
- ETABLISSEMENTS DEGREANE	2 702,67
- AEROTEC SERVICES SARL	268,69
* CAMICLAR	459,87
* FRIGEVAR	87,30
- EMP	253,39
* PROGINES	97,19
- BRM PERES ET FILS	49,16
- STS COTE DAZUR	203,80
- STIR ETANCHEITE	49,76
- GFC	64,36
ATELIER 5	1 718,25
GIE ALETHIA	573,21
- ADRET INGENIEURS ASSOCIES	805,88
- BETREC IG	1 876,59
GUYOMAR PEPINIERS PAYSAGE	719,45
ABO-ERG GEOTECHNIQUE	138,17

52 059,95

Situations	Exercice	N° mandat	N° facture	Número	Tiers	Montant TTC	Date réception facture	Date paiement SGC	Jours retard	Montant IM
SIT 1	2020	21052	F.E01 VENEXP 2020-31/08/2	28431	GCC	9 600,00			-	-
	2020	21053	F.N°20.09.305-31/08/2020	1269	SENEC	9 600,00		30/10/2020	-	-
	2020	21054	F.NOTE HONORAIRE N°01-31/	2000250	ATELIER 5	114 000,00	30/09/2020		-	-
	2020	21056	F.N°20CG0050-31/08/2020	2002123	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	7 632,00			-	-
	2020	24251	F.AL2011002-17/11/2020	28432	GIE ALETHIA	1 947,60			33	54,09
	2020	24252	F.AL2011002-17/11/2020	28638	BETREC IG	51 798,00		02/12/2020	33	414,65
SIT 2	2020	24253	F.AL2011002-17/11/2020	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	11 174,40			33	120,82
	2020	24093	F.BON DACOMTPE N2 11 2-24	2000250	ATELIER 5	65 400,00			-	-
	2020	24994	F.BON DACOMTPE N2 11 2-24	28432	GIE ALETHIA	288,00	24/11/2020	11/12/2020	-	-
	2020	24995	F.BON DACOMTPE N2 11 2-24	28638	BETREC IG	5 703,60			-	-
	2020	24996	F.BON DACOMTPE N2 11 2-24	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	3 608,40			-	-
	2021	1637	F.BON DACOMTPE N3 1220-17	28431	GCC	20 160,00			-	-
SIT 3	2021	1638	F.BON DACOMTPE N3 1220-17	1269	SENEC	20 160,00			14	101,86
	2021	1639	F.BON DACOMTPE N3 1220-17	2000250	ATELIER 5	75 072,00			14	101,86
	2021	1640	F.BON DACOMTPE N3 1220-17	28432	GIE ALETHIA	1 846,08	17/12/2020	01/02/2021	14	270,36
	2021	1641	F.BON DACOMTPE N3 1220-17	28638	BETREC IG	47 863,68			14	45,66
	2021	1642	F.BON DACOMTPE N3 1220-17	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	11 826,24			14	186,87
	2021	2623	F.BON DACOMTPE N4 0121-15	31266	GCC / SENEK	10 080,00			14	76,29
SIT 4	2021	2624	F.BON DACOMTPE N4 0121-15	2000250	ATELIER 5	18 768,00			-	-
	2021	2625	F.BON DACOMTPE N4 0121-15	28432	GIE ALETHIA	461,52			-	-
	2021	2626	F.BON DACOMTPE N4 0121-15	28638	BETREC IG	11 965,92			-	-
	2021	2627	F.BON DACOMTPE N4 0121-15	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	2 956,56	15/01/2021	12/02/2021	-	-
	2021	10415	F.BON DACOMTPE N5 0321-31	31266	GCC / SENEK	40 320,00			-	-
	2021	10416	ZENITH PHASE ETUDES SIT5	2000250	ATELIER 5	104 640,00			-	-
SIT 5	2021	10417	ZENITH PHASE ETUDES SIT5	28432	GIE ALETHIA	2 707,92	16/04/2021	12/05/2021	-	-
	2021	10418	ZENITH PHASE ETUDES SIT5	17707	GUYOMAR PEPINIERS PAYSAGE	2 880,00			-	-
	2021	10419	ZENITH PHASE ETUDES SIT5	28638	BETREC IG	65 835,84			-	-
	2021	10420	ZENITH PHASE ETUDES SIT5	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	21 720,24			-	-
	2021	15389	F.BON DACOMTPE N6 0521-02	31266	GCC / SENEK	10 080,00			20	84,19
	2021	15390	F.BON DACOMTPE N6 0521-02	2000250	ATELIER 5	26 160,00			20	154,67
SIT 6	2021	15391	F.BON DACOMTPE N6 0521-02	28432	GIE ALETHIA	647,28			20	42,84
	2021	15392	F.BON DACOMTPE N6 0521-02	17707	GUYOMAR PEPINIERS PAYSAGE	720,00	02/06/2021	22/07/2021	20	43,16

SIT 7 Avance forfaitaire	2021	15393	F.BON DACOMPTE N6 0521-02	28638	BETREC IG	16 488,96	20	112,15
	2021	15394	F.BON DACOMPTE N6 0521-02	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	4 489,76	20	59,59
	2021	25414	F.BON D ACOMPTE N7 AD-07/	31266	GCC / SENEK	496 284,01	-	-
	2021	25415	58RL20-20357 AF OP 10141	2000250	ATELIER 5	7 848,00	-	-
	2021	25416	58RL20-20357 AF OP 10141	28432	GIE ALETHIA	257,97	-	-
	2021	25417	58RL20-20357 AF OP 10141	2002123	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	210,79	-	-
	2021	25418	58RL20-20357 AF OP 10141	17707	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE	14 058,12	-	-
	2021	26840	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	31266	GCC / SENEK	12 271,41	22	629,58
	2021	26841	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	32174	FABRE ASTP	17 225,00	21	119,28
	2021	26842	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	2000250	ATELIER 5	34 289,30	21	197,82
SIT 8	2021	26843	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	28432	GIE ALETHIA	3 214,85	21	54,80
	2021	26844	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	13 444,80	21	101,88
	2021	26845	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	28638	BETREC IG	71 606,00	21	369,58
	2021	26846	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	17707	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE	181,87	21	40,84
	2021	26847	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	2002123	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	788,29	21	43,49
	2021	29066	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	31266	GCC / SENEK	1 685 156,29	15	5 580,24
	2021	29067	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	2000250	ATELIER 5	36 100,79	15	158,09
	2021	29068	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	28432	GIE ALETHIA	2 374,53	15	47,81
	2021	29069	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	2002123	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	4 363,32	15	54,35
	2021	29070	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	28638	BETREC IG	71 250,62	15	274,25
SIT 9	2021	29071	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	5 526,14	15	58,17
	2021	29072	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	32174	FABRE ASTP	251 970,14	15	868,39
	2021	29073	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	34290	AKA POSE-GROUPE GREEN STEEL	108 019,51	15	395,13
	2022	7140	F.BON ACOMPTE 10 V2-31/01	31266	GCC / SENEK	862 814,07	-	-
	2022	7141	F.10 01/22-31/01/2022	34290	AKA POSE-GROUPE GREEN STEEL	11 300,49	-	-
	2022	7142	F.10 01/22-31/01/2022	2002792	ETABLISSEMENTS DEGREANE	47 713,58	-	-
	2022	7143	F.10 01/22-31/01/2022	1603	FREYSSINET FRANCE	84 993,00	-	-
	2022	7144	F.BON ACOMPTE N° 10-31/01	2000250	ATELIER 5	12 452,16	-	-
	2022	7145	F.BON ACOMPTE N° 10-31/01	28432	GIE ALETHIA	310,80	-	-
	2022	7146	F.BON ACOMPTE N° 10-31/01	28638	BETREC IG	8 552,17	-	-
SIT 10	2022	7147	F.BON ACOMPTE N° 10-31/01	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	1 496,28	-	-
	2022	7148	F.BON ACOMPTE N° 10-31/01	2002123	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	37,94	-	-
	2022	8016	F.BON ACOMPTE N11-28/02/22	31266	GCC / SENEK	676 517,43	41	6 119,39
	2022	8017	F.PARKING ZENITH-28/02/20	32174	FABRE ASTP	14 820,00	41	173,18
	2022	8018	F.PARKING ZENITH TOULO-28	6832	TECHNISOL INDUSTRIE	15 998,76	41	183,77
	2022	8019	F.CONSTR PARKING ZENIT-28	2002792	ETABLISSEMENTS DEGREANE	38 547,63	41	386,40
	2022	8020	F.ZENITH-28/02/2022	1603	FREYSSINET FRANCE	87 207,00	41	823,67
	2022	8021	F.NOTE D HONORAIRES-28/02	2000250	ATELIER 5	12 196,37	41	149,60
	2022	8022	F.AL202003-28/02/2022	28432	GIE ALETHIA	168,30	41	41,51
	2022	8023	F.IG20200471-28/02/2022	28638	BETREC IG	4 028,15	41	76,20
SIT 11	2022	8024	F.22020136-28/02/2022	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	1 414,77	41	52,71
	2022	13957	F.SITU12 annule et R-31/0	31266	GCC / SENEK	650 988,65	-	-
	2022	13958	F.SIT 12 PHASE EXE-31/03/	6832	TECHNISOL INDUSTRIE	7 678,33	-	-
	2022	13959	F.SIT 12 EXE-31/03/2022	35831	CLF SATREM AGENCE MEDITERRANEE	6 299,25	-	-
	2022	13960	F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0	2002792	ETABLISSEMENTS DEGREANE	37 694,89	-	-
	2022	13961	F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0	1603	FREYSSINET FRANCE	84 665,00	-	-
	2022	13962	F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0	2000250	ATELIER 5	12 231,28	-	-
	2022	13963	F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0	28432	GIE ALETHIA	339,16	-	-
	2022	13964	F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0	28638	BETREC IG	9 548,04	-	-
	2022	13965	F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	1 417,92	-	-
SIT 12	2022	14988	SIT 12 ERG MARS 2022	2002123	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	3 124,73	-	-
	2022	14866	SITU 13 0422 V4	31266	GCC / SENEK	733 802,34	-	-
	2022	14867	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	6832	TECHNISOL INDUSTRIE	10 696,05	-	-
	2022	14868	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	35346	ALQUIER	16 716,26	-	-
	2022	14869	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	2002792	ETABLISSEMENTS DEGREANE	38 711,72	-	-
	2022	14870	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	1603	FREYSSINET FRANCE	98 646,00	-	-
	2022	14871	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	2000250	ATELIER 5	12 533,55	-	-
	2022	14872	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	28432	GIE ALETHIA	466,92	-	-
	2022	14873	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	28638	BETREC IG	11 604,93	-	-
	2022	14874	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	3 493,21	-	-
SIT 13	2022	15477	SITU14 0522 V5	31266	GCC / SENEK	866 491,41	-	-
	2022	15478	AC 14 EXE 7 MAI 2022	6832	TECHNISOL INDUSTRIE	7 945,09	-	-
	2022	15479	AC 14 EXE 7 MAI 2022	2002792	ETABLISSEMENTS DEGREANE	32 967,45	-	-
	2022	15480	AC 14 EXE 7 MAI 2022	1603	FREYSSINET FRANCE	49 364,00	-	-
	2022	15481	AC 14 EXE 7 MAI 2022	2000250	ATELIER 5	12 963,72	-	-
SIT 14	2022	15482	AC 14 EXE 7 MAI 2022	2000250	ATELIER 5	12 963,72	-	-
	2022	15483	AC 14 EXE 7 MAI 2022	2000250	ATELIER 5	12 963,72	-	-
	2022	15484	AC 14 EXE 7 MAI 2022	2000250	ATELIER 5	12 963,72	-	-
	2022	15485	AC 14 EXE 7 MAI 2022	2000250	ATELIER 5	12 963,72	-	-
	2022	15486	AC 14 EXE 7 MAI 2022	2000250	ATELIER 5	12 963,72	-	-
	2022	15487	AC 14 EXE 7 MAI 2022	2000250	ATELIER 5	12 963,72	-	-
	2022	15488	AC 14 EXE 7 MAI 2022	2000250	ATELIER 5	12 963,72	-	-
	2022	15489	AC 14 EXE 7 MAI 2022	2000250	ATELIER 5	12 963,72	-	-
	2022	15490	AC 14 EXE 7 MAI 2022	2000250	ATELIER 5	12 963,72	-	-
	2022	15491	AC 14 EXE 7 MAI 2022	2000250	ATELIER 5	12 963,72	-	-





SIT 21	2023	10030	SIT 21 DE FEVR23	36050	KONE	35 000,00	-	-	-
	2023	10031	SIT 21 FEVR23	38028	EMP	13 347,50	-	-	-
	2023	10032	SIT 21 FEVR23	32174	FABRE ASTP	81 382,00	-	-	-
	2023	10033	SIT 21 DE FEVR23	2000627	SAPE ETANCHEITE	13 377,26	-	-	-
	2023	10034	SIT 21 FEVR23	35831	CLF SATREM AGENCE MEDITERRANEE	16 099,37	-	-	-
	2023	10035	SIT 21 DE FEVR23	2000250	ATELIER 5	5 092,48	-	-	-
	2023	10036	SIT 21 DE FEVR23	28638	BETREC IG	2 341,64	17	64,90	-
	2023	10037	SIT 21 DE FEVR23	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	2 218,86	-	-	-
	2023	11122	situ22-v3	31266	GCC / SENEK	559 020,46	-	-	-
	2023	11123	SIT 22 DE MARS 23	35346	ALQUIER	152 087,77	24	3 899,54	-
SIT 22	2023	11124	SIT 22 DE MARS 23	2002792	ETABLISSEMENTS DEGREANE	77 632,12	23	1 046,28	-
	2023	11125	SIT 22 DE MARS 23	38028	EMP	10 909,80	23	553,65	-
	2023	11126	SIT 22 DE MARS 23	32174	FABRE ASTP	69 496,00	23	112,18	-
	2023	11127	SIT 22 DE MARS 23	2000627	SAPE ETANCHEITE	27 030,18	23	499,82	-
	2023	11128	SIT 22 DE MARS 23	39904	STS COTE D'AZUR	27 735,85	23	218,84	-
	2023	11129	SIT 22 DE MARS 23	39283	CAMICLAR	39 679,91	23	203,80	-
	2023	11130	SIT 22 DE MARS 23	2000250	ATELIER 5	18 945,66	23	302,54	-
	2023	11131	SIT 22 DE MARS 23	17707	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE	90,19	23	165,35	-
	2023	11132	SIT 22 DE MARS 23	28432	GIE ALETHIA	132,46	23	40,60	-
	2023	11133	SIT 22 DE MARS 23	28638	BETREC IG	3 261,19	24	40,91	-
SIT 23	2023	11134	SIT 22 DE MARS 23	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	927,40	24	62,52	-
	2023	11135	SIT 22 DE MARS 23	2002123	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	49,58	24	46,40	-
	2023	12085	situ23 04/23	31266	GCC / SENEK	794 577,73	23	40,33	-
	2023	12086	SIT 23 AVRIL 2023	39899	BRM PERE ET FILS	91 009,91	7	1 640,04	-
	2023	12087	SIT 23 DE AVRIL 2023	35346	ALQUIER	4 548,08	7	49,16	-
	2023	12088	SIT 23 DE AVRIL 2023	2002792	ETABLISSEMENTS DEGREANE	134 970,49	7	223,27	-
	2023	12089	SIT 23 DE AVRIL 2023	38028	EMP	50 259,37	7	311,79	-
	2023	12090	SIT 23 DE AVRIL 2023	2000627	SAPE ETANCHEITE	22 189,94	7	141,21	-
	2023	12091	SIT 23 DE AVRIL 2023	29471	GFC	12 034,94	7	84,68	-
	2023	12092	SIT 23 DE AVRIL 2023	24039	SIR ETANCHEITE	4 845,00	7	64,36	-
SIT 24	2023	12093	SIT 23 DE AVRIL 2023	39655	PROGAINES	28 398,83	7	49,76	-
	2023	12094	SIT 23 DE AVRIL 2023	35831	CLF SATREM AGENCE MEDITERRANEE	11 388,12	7	97,19	-
	2023	12095	SIT 23 DE AVRIL 2023	39283	CAMICLAR	11 506,95	7	62,93	-
	2023	12096	SIT 23 DE AVRIL 2023	2000250	ATELIER 5	13 104,89	7	63,17	-
	2023	12097	SIT 23 DE AVRIL 2023	17707	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE	275 539,15	7	66,39	-
	2023	12098	SIT 23 DE AVRIL 2023	28432	GIE ALETHIA	0,89	7	594,85	-
	2023	12099	SIT 23 DE AVRIL 2023	28638	BETREC IG	14,72	7	40,00	-
	2023	12100	SIT 23 DE AVRIL 2023	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	13,96	7	40,03	-
	2023	15087	SITU24-V4	31266	GCC / SENEK	285 419,12	7	40,03	-
	2023	15088	SIT 24 DE MAI 2023	39892	AHP	10 820,98	-	-	-
SIT 25	2023	15089	SIT 24 DE MAI 2023	35346	ALQUIER	53 627,56	-	-	-
	2023	15090	ZENITH SIT 24 MAI 23	2002792	ETABLISSEMENTS DEGREANE	25 699,18	-	-	-
	2023	15091	ZENITH SIT 24 DE MAI	38028	EMP	19 940,53	-	-	-
	2023	15092	ZENITH SIT 24	32174	FABRE ASTP	352 321,61	-	-	-
	2023	15093	ZENITH SIT 24 MAI23	2000627	SAPE ETANCHEITE	11 601,45	-	-	-
	2023	15094	ZENITH SIT 24 MAI23	39282	AZUREENNE DE CARRELAGE	96 847,28	-	-	-
	2023	15095	ZENITH SIT 24 MAI23	39317	RESITECH SAS	54 698,63	-	-	-
	2023	15096	ZENITH SIT 24 MAI23	38655	PROGAINES	7 194,58	-	-	-
	2023	15097	ZENITH SIT 24 MAI23	25376	FRIGEVAR	5 415,10	-	-	-
	2023	15098	ZENITH SIT 24 MAI23	2000250	ATELIER 5	13 186,27	-	-	-
SIT 25	2023	15099	ZENITH SIT 24 MAI23	28432	GIE ALETHIA	25,66	-	-	-
	2023	15100	ZENITH SIT 24 DE MAI	28638	BETREC IG	2 366,74	-	-	-
	2023	15101	ZENITH SIT 24 DE MAI	2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	2 243,30	-	-	-
	2023	15085	SITU25-V2	31266	GCC / SENEK	1 125 939,09	-	-	-
	2023	15086	SITU25-V2	2002792	ETABLISSEMENTS DEGREANE	44 801,40	-	-	-
	2023	15087	SITU25-V2	6832	TECHNISOL INDUSTRIE	16 101,55	-	-	-
	2023	15088	SITU25-V2	35831	CLF SATREM AGENCE MEDITERRANEE	14 686,00	-	-	-
	2023	15089	SITU25-V2	2000627	SAPE ETANCHEITE	1 361,16	-	-	-
	2023	15090	SITU25-V2	39699	BRM PERE ET FILS	4 521,52	-	-	-
	2023	15091	SITU25-V2	38028	EMP	4 783,51	-	-	-
SIT 25	2023	15092	SITU25-V2	39655	PROGAINES	2 406,59	-	-	-
	2023	15093	SITU25-V2	39892	AHP	4 873,50	-	-	-
	2023	15094	SITU25-V2	39317	RESITECH SAS	44 010,83	-	-	-
	2023	15095	SITU25-V2	39282	AZUREENNE DE CARRELAGE	3 700,25	-	-	-
	2023	15096	SITU25-V2	2000250	ATELIER 5	12 953,72	-	-	-
	2023	15097	SITU25-V2	2000250	ATELIER 5	12 953,72	-	-	-
	2023	15098	SITU25-V2	2000250	ATELIER 5	12 953,72	-	-	-
	2023	15099	SITU25-V2	2000250	ATELIER 5	12 953,72	-	-	-
	2023	15100	SITU25-V2	2000250	ATELIER 5	12 953,72	-	-	-
	2023	15101	SITU25-V2	2000250	ATELIER 5	12 953,72	-	-	-



SIT 26	2023	19697	SITU25-V2		28432	GIE ALETHIA		677,57	
	2023	19698	SITU25-V2		28634	BETREC IG		7 671,11	
	2023	19699	SITU25-V2		2001958	ADRET INGENIEURS ASSOCIES		14 237,06	
	2023	23488	<del>SITU26-V6</del>		31268	GCC 7 SENE		259 763,07	
	2023	23489	SITU26		35346	ALQUIER		159 745,87	
	2023	23490	SITU26		36132	AERAUTEC SERVICES SARL		4 750,00	
	2023	23491	SIT 26		25376	FRIGEVAR		5 253,50	
	2023	23492	<del>SIT26</del>		29471	GFC		9 543,68	
	2023	23493	SITU26-AR		38892	AHP		826,02	09/10/2023
	2023	23494	SIT26		39317	RESITECH SAS		70 227,67	
SIT 27	2023	23495	SIT26		39900	PRODUTEK		1 605,50	
	2023	23496	SIT26		2000250	ATELIER 5		12 814,19	
	2023	23497	SIT26		17107	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE		259 266,88	
	2023	26169	SITU27-092023 V2		31286	GCC 7 SENE		57 834,31	
	2023	26170	SITU27-092023 V2		6832	TECHNISOL INDUSTRIE		2 565,00	
	2023	26171	SITU27-092023 V2		39094	BRM PERE ET FILS		1 312,95	
	2023	26172	SITU27-092023 V2		2002792	ETABLISSEMENTS DEGREANE		1 913,17	
	2023	26173	SITU27-092023 V2		38028	EMP		5 223,19	
	2023	26174	SITU27-092023 V2		1603	FREYSSINET FRANCE		6 099,00	
	2023	26175	SITU27-092023 V2		29471	GFC		5 926,87	09/11/2023
	2023	26176	SITU27-092023 V2		24039	SIR ET ANCHEITE		5 971,70	
	2023	26177	SITU27-092023 V2		39282	AZUREENNE DE CARRELAGE		7 001,97	
	2023	26178	SITU27-092023 V2		39317	RESITECH SAS		8 891,43	
	2023	26179	SITU27-092023 V2		40381	GEI DISTRIBUTION 13		8 610,80	
	2023	26180	SITU27-092023 V2		35631	CLF SATREM AGENCE MEDITERRANEE		3 250,01	
	2023	26181	SITU27-092023 V2		36132	AERAUTEC SERVICES SARL		31 231,54	
									52 059,95



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS ET ASSIÉTIÉS

EXE6

**RECEPTION DES TRAVAUX  
DECISION DE RECEPTION**

Le formulaire EXE6 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître de l'ouvrage, pour formaliser sa décision de réception, relative aux travaux commandés dans le cadre d'un marché public.

**Identification de l'ouvrage**

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE  
Hôtel de la Métropole  
107, Boulevard Henri Fabre – CS 30536  
83 041 TOULON CEDEX 09

**Identification du maître de l'ouvrage**

GCC SAS  
Bt E1 – SWEN PARC Chemin Bastide Blanche BP 42008  
13 845 VITROLLES CEDEX 9  
Tél : 04 42 15 96 50  
SIRET : 407 794 551 00454

SENEC  
375, Rue des Frères Lumière – BP 39  
83087 TOULON CEDEX 9  
Tél : 04 94 08 00 19  
SIRET : 679 501 155 00056

**Identification du maître de l'ouvrage**

SARL ATELIER 5  
5 Avenue Gozza  
83000 TOULON  
Tel : 04 94 41 90 50  
SIRET : 442 057 030 00011

GIE ALETHIA  
4 avenue Doyen Louis Weil  
38000 GRENOBLE  
Tél : 04 90 70 09 56  
SIRET : 831 358 270 00013

ERG  
243, Avenue de Bruxelles  
83 500 LA SEYNE SUR MER  
Tél : 04 93 11 69 98  
SIRET : 339 110 511 00086

SAS GUYOMAR  
7681, Route de Pierrefeu  
83 400 HYERES  
Tél : 04 94 66 11 34  
SIRET : 803 408 400

**Objet du marché public**

CONCEPTION-REALISATION - CONSTRUCTION DU PARKING ZENITH A TOULON

**Objet de la décision de réception**

La présente décision a pour objet la réception des prestations désignées ci-dessous :

Construction du parking silo Zenith de 660 Places et zone logistique du Zenith

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.



## 1. Réception de l'ouvrage

Après :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

- ☒ du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du 05 Juillet 2023, et des propositions présentées le 10 juillet 2023, par le maître d'œuvre ;
- ☐ de la lettre, en date du , par laquelle le titulaire du marché public accepte la réfaction proposée ;

le maître de l'ouvrage décide :

(Cocher la case correspondante.)

1. ☒ que la date retenue, pour l'achèvement des travaux, est fixée au 17 Juillet 2023

2. ☒ que la réception est prononcée ;  
(Cocher la case correspondante.)

- 2.1. ☐ sans réserve

- 2.2. ☒ sous réserve :  
(Cocher la case correspondante.)

- 2.2.1. ☒ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° 02 ci-jointe.

- 2.2.2. ☒ de l'exécution des travaux et prestations, énumérés à l'annexe n° 01 ci-jointe, avant le 30 juillet 2023

- 2.3. ☒ avec réserve :  
(Cocher la case correspondante.)

- 2.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le 30 juillet 2023, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° 01 ci-jointe.

- 2.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (indiquer le montant de la réfaction) :

- 2.3.2. ☒ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le 17 Juillet 2023 .

- 2.3.3. ☒ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le 30 Juillet 2023

## 1.5. Signature du maître de l'ouvrage

Visa du Directeur Adjoint  
Frédéric VEISSE

Signature  
(maître de l'ouvrage)

A : Toulon , le 31 Juillet 2023

Pour le Président et par délégation  
Le Directeur Général des Services Techniques

Date de mise à jour : 26/02/2011.





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

**MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES**

**EXE9**

**RECEPTION DES TRAVAUX**

**PROPOSITIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE ET DÉCISION DU MAÎTRE  
DE L'OUVRAGE RELATIVES À LA LEVÉE DES RÉSERVES<sup>1</sup>**

**A - Identification du maître de l'ouvrage.**

**METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE**  
Hôtel de la Métropole  
107, Boulevard Henri Fabre – CS 30536  
83 041 TOULON CEDEX 09

**B - Identification du titulaire du marché public.**

**GCC SAS**

Bt E1 – SWEN PARC Chemin Bastide Blanche BP 42008  
13 845 VITROLLES CEDEX 9  
Tél : 04 42 15 96 50  
SIRET : 407 794 551 00454

**SENEC**

375, Rue des Frères Lumière – BP 39  
83087 TOULON CEDEX 9  
Tél : 04 94 08 00 19  
SIRET : 679 501 155 00056

**C - Identification du maître d'œuvre.**

**SARL ATELIER 5**

5 Avenue Gozza  
83000 TOULON  
Tel : 04 94 41 90 50  
SIRET : 442 057 030 00011

**ERG**

243, Avenue de Bruxelles  
83 500 LA SEYNE SUR MER  
Tél : 04 93 11 69 98  
SIRET : 339 110 611 00086

**GIE ALETHIA**

4 avenue Doyen Louis Weil  
38000 GRENOBLE  
Tél : 04 90 70 09 56  
SIRET : 831 358 270 00013

**SAS GUYOMAR**

7681, Route de Pierrefeu  
83 400 HYERES  
Tél : 04 94 66 11 34  
SIRET : 803 408 400

**D - Objet du marché public.**

**CONCEPTION-REALISATION - CONSTRUCTION DU PARKING ZENITH A TOULON**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

### **E - Objet de la levée des réserves.**

La levée des réserves porte sur :  
(Cocher la case correspondante.)

- ☒ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :  
**Construction du parking silo Zenith de 660 Places et zone logistique du Zenith**
- ☐ la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :



## F - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal de levée des réserves.

Au vu du procès-verbal de levée des réserves, en date du 10 Novembre 2023 ;

je soussigné, maître d'œuvre, propose :  
(Cocher la case correspondante.)

1. ☐ de rapporter la réception des travaux et prestations, l'exécution des épreuves mentionnées dans la décision de réception des ouvrages du ..... n'ayant pas été concluantes.
2. ☒ de lever toutes les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages, intervenue le 17 Juillet 2023
3. ☐ de maintenir l'ensemble des réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages, intervenue le .....
4. ☐ parmi les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages intervenue le ....., de lever celles figurant dans l'annexe n° ..... du présent formulaire.

Il est proposé de maintenir les réserves suivantes :  
(Cocher la case correspondante.)

- 4.1 ☐ l'exécution des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.
- 4.2 ☐ l'exécution des travaux et prestations listés à l'annexe n° ..... ci-jointe.
- 4.3 ☐ la correction des imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe.
- 4.4 ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le .....
- 4.5 ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le .....

## G - Signature du maître d'œuvre.

A : Toulon, le 13 Mars 2024

Signature  
(maître d'œuvre)

**ATELIER 5**  
architectes  
Olivier Mathieu | Nicolas Radisson | Didier Bonnet  
5 Rue Gozza 83 000 Toulon | atelier.5@wanadoo.fr  
Tél. 04 94 41 90 50 | Fax. 04 94 41 90 51



## H - Décision du maître de l'ouvrage.

Au vu du procès-verbal de levée des réserves, en date du 10 Novembre 2023;

le maître de l'ouvrage décide :  
(Cocher la case correspondante.)

1. ☐ d'accepter toutes les propositions complémentaires du maître d'œuvre relatives au procès-verbal de levée des réserves.
2. ☐ de ne pas retenir les propositions complémentaires du maître d'œuvre relatives au procès-verbal de levée des réserves et de :
- 2.1 ☐ rapporter la réception des travaux et prestations, l'exécution des épreuves mentionnées dans la décision de réception des ouvrages du ..... n'ayant pas été concluantes.
- 2.2 ☒ lever toutes les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages, intervenue le 12 janvier 2024
- 2.3 ☐ maintenir l'ensemble des réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages, intervenue le .....
- 2.4 ☐ parmi les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages intervenue le ....., lever celles figurant dans l'annexe n° ..... du présent formulaire.
- Il est décidé de maintenir les réserves suivantes :  
(Cocher la case correspondante.)
- 2.4.1 ☐ l'exécution des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.
- 2.4.2 ☐ l'exécution des travaux et prestations listés à l'annexe n° ..... ci-jointe.
- 2.4.3 ☐ la correction des imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe.
- 2.4.4 ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le .....
- 2.4.5 ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le .....

## I - Signature du maître de l'ouvrage.

Vincent HUB  
[Signature]

A : Toulon , le 16/04/2024



Vincent CHÉRY  
[Signature]

Date de mise à jour : 25/02/2011.



Toulon, le 18/12/2024

**Jean-Pierre GIRAN**  
Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée

à

Monsieur Loïc BRIARD  
Société GCC Provence  
Hall I – Bât E – Swen Parc  
Chemin Bastide Blanche – BP 2134  
13847 VITROLLES CEDEX 9

***Direction Générale des Services***

Valérie PAECHT  
Directeur Général des Services

***Direction Générale Adjointe des Services***

***Finances et Moyens***

Claude WEISSE  
Directeur Général Adjoint des Services

Affaire suivie par :

Direction Affaires Juridiques  
Service Juridique et Assurance

Cécile MORETTO  
Responsable Assurances

Tél : 04.94.03.97. 63

[service-assurances@metropoletpm.fr](mailto:service-assurances@metropoletpm.fr)

**N/Réf :** GCC/DAJ/CW/CP/CM/331-2024

AR: 1A 209 645 0452 9

**OBJET :** Marché n°58RL20-20537 – Conception réalisation pour la construction  
du Parking du Zénith – Rejet du DCG tacite – Position de la Métropole  
suite à l'entretien du 7 octobre 2024

Monsieur,

Nous faisons suite à notre entretien du 7 octobre dernier avec Monsieur CANANZI Jean-Pierre, président directeur général de la société SENEK, au cours duquel celui-ci nous a confirmé qu'il considérait que le projet de décompte général transmis par vos soins en qualité de mandataire le 24 mai 2024 serait devenu tacitement le décompte général du marché.

Or, la Métropole ne partage nullement votre analyse.

En effet, il existe des points de fragilité dans la procédure d'élaboration du décompte général qui tendent à remettre en cause la naissance d'un DGD tacite du fait de la non-application des dispositions contractuelles issues du CCAP et du CCAG Travaux.



1. Méconnaissance des dispositions de l'article 13.3.1 du CCAG Travaux auxquelles le CCAP n'a pas dérogé relatif au point de départ d'établissement du projet de décompte final

L'article 13.3.1 du CCAG stipule : « *Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier.*

*Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.*

*Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis.*

*Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ».*

L'article 41.5 du CCAG précise quant à lui :

*« S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois.*

*La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.2. »*

En l'espèce, le PV de réception des travaux précise bien une réception avec et **sous réserve.**

Par conséquent, seul le PV de réception de levée des réserves signé du MOE le 13 mars 2024 (propositions du MOE relatives au PV levée des réserves) et signé du MOA le 16 avril 2024 fait courir de le point de départ d'établissement du décompte final.

Il est donc établi qu'à la date du 29 novembre 2023, à laquelle la société GCC a élaboré son projet de décompte final, aucun procès-verbal constatant l'exécution des travaux ayant fait l'objet de réserves en application de l'article 41.5 du CCAG n'avait été établi.

**C'est donc de manière prématurée que la société a transmis ce projet, qui n'aurait pas pu intervenir avant le 16 avril 2024** (voir en ce sens CAA Nancy, 16 juin 2022, n°21NC02958 et Conseil d'Etat, 1<sup>er</sup> juin 2023, n°469268).

Force est de constater que cette seule méconnaissance est de nature à remettre en cause l'ensemble de la procédure de paiement finale. Néanmoins, la Métropole entend renforcer cette affirmation en démontrant que d'autres méconnaissances de clauses contractuelles du marché qui nous lie viennent tout autant vicier la procédure.

2. Méconnaissance des dispositions de l'article 13.3.3 du CCAG auxquelles le CCAP n'a pas dérogé sur l'absence d'acceptation ou rectification par le MOE du projet de décompte final

L'article 13.3.3 du CCAG stipule : « *Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final* ».

En l'espèce, **Le MOE n'a jamais accepté ou rectifié le projet de décompte**, alors même que la Métropole rappelait dans son courrier du 15 février 2024 rester dans l'attente de la transmission par le MOE du projet de décompte accepté ou rectifié et rejetait dans le même temps la somme globale de 897 754,33 € HT.

Sans prendre en compte ce courrier de la Métropole, vous présentiez de nouveau le même projet de décompte final par courrier du 24 mai 2024 sans tenir compte de position de la Métropole rejetant la somme de 897 754,33 € HT.

3. Méconnaissance des dispositions de l'article 1.3 du CCAP quant à la remise en mains propres du projet de décompte à la Directrice de la Commande Publique le 24 mai 2024

Dans la mesure où l'Acte d'Engagement indique sur sa première page que la personne signataire est « *Monsieur le Président de la métropole TPM* », et que le document a été déposé auprès de la Directrice de la commande publique de la Métropole ; il apparaît, en l'absence de désignation expresse de cette dernière, que l'accusé de remise en mains propres du 24 mai 2024 aurait dû être signé par Monsieur GIRAN, président de la Métropole TPM.

En effet, par une ordonnance du 20/08/2021 (n°2100685), le juge des référés du tribunal administratif de Marseille rappelait que :

« *La société requérante, qui ne peut se prévaloir d'incohérences des documents dès lors que le maître de l'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés, n'a pas adressé son projet de décompte général à la personne physique habilitée à représenter le maître d'ouvrage, soit Mme X ainsi expressément désignée. Eu égard aux effets d'un décompte général tacite, cette notification à « la commune d'A, service marchés publics », qui ne respecte pas les exigences des documents contractuels, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite* ».

**Ainsi, le bordereau de remise en mains propres du « décompte général signé » aurait dû être signé par Monsieur GIRAN, Président de la Métropole, nommément désigné dans les clauses de l'Acte d'Engagement comme étant la personne représentant le pouvoir adjudicateur.**  
**De fait, aucun délai n'a pu démarrer au regard de cette erreur.**

4. Méconnaissance des dispositions de l'article 6.1.3 du CCAP imposant la transmission du projet de décompte général à l'AMO

Le CCAP prévoyait : « Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie à l'AMO, un projet de décompte général signé il indique expressément dans son envoi vouloir faire application des dispositions de l'article 13.4.4 du CCAG et qu'en l'absence de notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte général et définitif ».

En l'espèce, notre AMO confirme qu'il n'a jamais été destinataire du courrier du mois de mai 2024 portant notification du décompte général signé.



Stéphanie Beraud-Guenard <Stephanie.BERAUD-GUENARD@scet.fr>  
À HAVET Veronique  
Cc MORETTO Cecile

Assurer un suivi. Terminé le jeudi 17 octobre 2024.  
Vous avez transféré ce message le 17/10/2024 14:27.

Répondre Répondre à tous Transférer

jeu. 17. 10. 2024 14:16

Bonjour Madame,

Je vous confirme par le présent mail que nous n'avons pas été destinataire du DGD en date du mois de mai. Le seul document que l'entreprise nous a envoyé est le projet de décompte du 11 mars 2024 parvenu le 9 avril.

Bien cordialement

**Stéphanie Beraud-Guenard**

Directrice Montage Modélisation Evaluation SCET

+33 7 88 86 23 47



5. Méconnaissance des dispositions de l'article 13.4.1 du CCAG auxquelles le CCAP n'a pas dérogé et qui imposent au MOE d'établir le projet de décompte général

**La Métropole n'a jamais reçu le projet de décompte général du MOE, mais seulement un document émanant du groupement GCC/SENEC, de sorte qu'aucun projet de décompte général n'est valablement établi.**

En tout état de cause, la Métropole, comme elle l'a rappelé à maintes reprises dans ses écritures, n'admet comme montant global et final du marché que la somme de 18 985 738,54 € HT (Dix-huit millions neuf-cent-quatre-vingt-cinq mille sept cent trente-huit euros et cinquante-quatre centimes hors taxes).

Pour mémoire, la Métropole refuse de manière expresse les montants suivants :

- **868 973,73 € HT** au titre du mémoire de réclamation sur les surcoûts consécutifs à l'augmentation significative des matériaux : cette réclamation fait l'objet d'une affaire pendante devant le Tribunal Administratif de Toulon, la Métropole refuse de nouveau d'y faire droit à ce stade et reste attentive à la décision qui sera prise par le juge administratif.



- **28 780,60 € HT** au titre d'une rémunération complémentaire sur des travaux et prestations indispensables à la bonne fin de l'ouvrage : ces travaux et prestations, dont l'exécution a été rendue nécessaire du fait d'un événement extérieur à l'opération, seront réglés en dehors de l'opération puisque ne se rattachant pas au présent marché dont vous pouvez demander le règlement (cf. bons de commandes n°25125 et 25099 transmis à votre société le 16 janvier 2024 et acceptés par vos soins par courriel du 17 janvier 2024).

Au regard de tout ce qui précède, la Métropole **écarte toute existence d'un DGD tacite** et vous met en demeure de transmettre votre projet de décompte final dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente, ce qui permettra d'engager la procédure de paiement finale du marché, sine qua non la Métropole ne pourra honorer les dernières situations de vos sous-traitants.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le marché de conception réalisation qui nous lie identifiant votre société comme seul mandataire de l'équipe de conception et de l'équipe réalisation, la Métropole établira d'office le décompte final au lieu et place.

Ce décompte final vous sera alors notifié avec le décompte général.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pour le Président,  
Par délégation,

**Valérie PAECHT**

Directeur Général des Services



Copie à Monsieur CANANZI, PDG SENEK, cotraitant

**Marché 58RL20-20357**

**Conception réalisation construction parking du ZENITH**

<b>DECOMPTE GENERAL</b>
-------------------------

**PIECES CONSTITUTIVES DU DECOMPTE GENERAL**

Pièce n° 1 : Décompte final

Pièce n° 2 : Etat du solde

Pièce n° 3 : Récapitulatif des acomptes mensuels et du solde

		Marché (€)	Nouveau cumul (€)	Ancien cumul (€)	Décompte final (€)
PHASE ETUDES	(A)	662 160,00	662 160,00	662 160,00	0,00
Avenant 2 phase étude		62 443,79	62 443,79	62 443,79	0,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX OPC/CONTRÔLE	(B')	88 000,00	88 000,00	81 800,00	6 200,00
PHASE REALISATION DES TRAVAUX	(B)	14 899 840,00	14 899 840,00	14 862 945,56	36 894,44
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 2 phase travaux)	(C)	712 231,21	712 231,21	712 231,21	0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 3 phase travaux)		45 440,81	45 440,81	45 440,81	0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 4 phase travaux)		192 846,21	192 846,21	192 846,21	0,00
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (avt 5 phase travaux)		184 227,50	184 227,50	180 314,00	3 913,50
REVISION DE PRIX	(D)		2 091 920,34	2 085 215,38	6 704,96
TOTAL HT	(E)	16 847 189,52	18 939 109,86	18 885 396,96	53 712,90
TVA 20% SUR HT		3 369 437,90	3 787 821,97	3 777 079,39	10 742,58
TOTAL TTC	(F)	20 216 627,42	22 726 931,83	22 662 476,35	64 455,48
AVANCE DE DEMARRAGE	(G)	454 842,90	454 842,90	454 842,90	0,00
REMBOURSEMENT AVANCE DE DEMARRAGE	(H)	-454 842,90	-454 842,90	-454 842,90	0,00
TOTAL HT	(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA 20%		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC	(J)	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENUES	(K)	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA 20% sur HT		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC	(L)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL HT		16 847 189,52	18 939 109,86	18 885 396,96	53 712,90
TVA 20% sur HT		3 369 437,90	3 787 821,97	3 777 079,39	10 742,58
TOTAL TTC		20 216 627,42	22 726 931,83	22 662 476,35	64 455,48
RG HT (5%)		57 262,05			
TVA 20% sur HT		11 452,41			
RG TTC		68 714,46			
RG CAUTIONNEE : OUI					

Intérêts moratoires (IM)	52 059,95	52 059,95
--------------------------	-----------	-----------

MONTANT DU DECOMPTE GENERAL DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITTERANEE		
Montant HT	18 939 109,86 €	
TVA 20% sur HT	3 787 821,97 €	
Montant TTC	22 726 931,83 €	
Intérêts moratoires	52 059,95 €	
Montant TTC avec IM	22 778 991,78 €	

Fait à Toulon, le

Jean-Pierre GIRAN  
Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée

DATE DE RECEPTION PAR LE MANDATAIRE DU GROUPEMENT

LE.....

LE PRESENT DECOMPTE GENERAL :

EST ACCEPTE

☐

EST RECTIFIE

☐

A

LE

SIGNATURE ET CACHET DU MANDATAIRE



## Pièce n°2 du Décompte Général du marché 58RL20-20357

Pièce n°2					
ETAT DU SOLDE					
MARCHE 58RL20-20357					
		Marché (€)	Nouveau cumul (€)	Ancien cumul (€)	A PAYER (€)
GCC / SENECC	TOTAL HT	14 003 963,50	17 332 613,61	17 308 246,18	24 367,43
	TOTAL TTC	16 804 756,20	20 799 136,33	20 769 895,42	29 240,92
				Intérêts Moratoires	31 931,35
				TOTAL TTC avec IM	61 172,27
				<u>Sous-traitants de GCC / SENECC:</u>	
				Intérêts moratoires FABRE ASTP	2 156,22
				Intérêts moratoires AKA POSE	395,13
				Intérêts moratoires SAPE ETANCHEITE	1 114,65
				Intérêts moratoires KONE	414,57
				Intérêts moratoires ALQUIER	3 395,52
ATELIER 5	TOTAL HT	594 174,42	620 508,82	602 953,12	17 555,70
	TOTAL TTC	713 009,30	744 610,58	723 543,74	21 066,84
				Intérêts Moratoires	1 718,25
				TOTAL TTC avec IM	22 785,09
				<u>Sous-traitants d'ATELIER 5:</u>	
				ADRET TOTAL HT	6 216,01
				TOTAL TTC	7 459,21
				Intérêts moratoires ADRET	805,88
				TOTAL TTC avec IM	8 265,09
				BETREC TOTAL HT	4 822,35
ALETHIA	TOTAL HT	4 904 880,40	511 420,10	500 040,36	341,38
	TOTAL TTC	5 885 856,48	613 704,12	600 048,43	409,56
				Intérêts Moratoires	573,21
				TOTAL TTC avec IM	982,87
				<u>Sous-traitants d'ALETHIA:</u>	
				ADRET TOTAL HT	6 216,01
				TOTAL TTC	7 459,21
				Intérêts moratoires ADRET	805,88
				TOTAL TTC avec IM	8 265,09
				BETREC TOTAL HT	4 822,35
GYOMAR	TOTAL HT	413 180,06	461 023,54	460 613,51	410,03
	TOTAL TTC	495 816,07	553 228,25	552 736,21	492,04
				Intérêts Moratoires	719,45
				TOTAL TTC avec IM	1 211,49
				<u>Sous-traitants de GYOMAR:</u>	
				ADRET TOTAL HT	6 216,01
				TOTAL TTC	7 459,21
				Intérêts moratoires ADRET	805,88
				TOTAL TTC avec IM	8 265,09
				BETREC TOTAL HT	4 822,35
ERG	TOTAL HT	13 139,91	13 543,79	13 543,79	0,00
	TOTAL TTC	15 767,89	16 252,55	16 252,55	0,00
				Intérêts Moratoires	138,17
				TOTAL TTC avec IM	138,17
				<u>Sous-traitants d'ERG:</u>	
				ADRET TOTAL HT	6 216,01
				TOTAL TTC	7 459,21
				Intérêts moratoires ADRET	805,88
				TOTAL TTC avec IM	8 265,09
				BETREC TOTAL HT	4 822,35
TOTAL A PAYER € TTC					116 515,43
SOLDE DU MARCHE € TTC					22 778 991,78
y compris IM					

**Pièce n°3 - MARCHE 58RL20-20357**  
**RECAPITULATION DES ACOMPTES MENSUELS ET DU SOLDE**

Situations	N° mandat	N° facture	Tiers	Montant TTC
SIT 1	21052	F.E01 VENEXP 2020-31/08/2	GCC	9 600,00
	21053	F.N°20.09.305-31/08/2020	SENEC	9 600,00
	21054	F.NOTE HONORAIRE N°01-31/	ATELIER 5	114 000,00
	21056	F.N°20CG0050-31/08/2020	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	7 632,00
	24251	F.AL2011002-17/11/2020	GIE ALETHIA	1 947,60
	24252	F.AL2011002-17/11/2020	BETREC IG	51 798,00
	24253	F.AL2011002-17/11/2020	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	11 174,40
SIT 2	24993	F.BON DACOMTPE N2 11 2-24	ATELIER 5	65 400,00
	24994	F.BON DACOMTPE N2 11 2-24	GIE ALETHIA	288,00
	24995	F.BON DACOMTPE N2 11 2-24	BETREC IG	5 703,60
	24996	F.BON DACOMTPE N2 11 2-24	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	3 608,40
SIT 3	1637	F.BON DACOMTPE N3 1220-17	GCC	20 160,00
	1638	F.BON DACOMTPE N3 1220-17	SENEC	20 160,00
	1639	F.BON DACOMTPE N3 1220-17	ATELIER 5	75 072,00
	1640	F.BON DACOMTPE N3 1220-17	GIE ALETHIA	1 846,08
	1641	F.BON DACOMTPE N3 1220-17	BETREC IG	47 863,68
	1642	F.BON DACOMTPE N3 1220-17	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	11 826,24
SIT 4	2623	F.BON DACOMPTE N4 0121-15	GCC / SENEK	10 080,00
	2624	F.BON DACOMPTE N4 0121-15	ATELIER 5	18 768,00
	2625	F.BON DACOMPTE N4 0121-15	GIE ALETHIA	461,52
	2626	F.BON DACOMPTE N4 0121-15	BETREC IG	11 965,92
	2627	F.BON DACOMPTE N4 0121-15	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	2 956,56
SIT 5	10415	F.BON DACOMPTE N5 0321-31	GCC / SENEK	40 320,00
	10416	ZENITH PHASE ETUDES SIT5	ATELIER 5	104 640,00
	10417	ZENITH PHASE ETUDES SIT5	GIE ALETHIA	2 707,92
	10418	ZENITH PHASE ETUDES SIT5	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE	2 880,00
	10419	ZENITH PHASE ETUDES SIT5	BETREC IG	65 835,84
	10420	ZENITH PHASE ETUDES SIT5	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	21 720,24
SIT 6	15389	F.BON DACOMPTE N6 0521-02	GCC / SENEK	10 080,00
	15390	F.BON DACOMPTE N6 0521-02	ATELIER 5	26 160,00
	15391	F.BON DACOMPTE N6 0521-02	GIE ALETHIA	647,28
	15392	F.BON DACOMPTE N6 0521-02	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE	720,00
	15393	F.BON DACOMPTE N6 0521-02	BETREC IG	16 458,96
	15394	F.BON DACOMPTE N6 0521-02	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	4 469,76
SIT 7 Avance forfaitaire	25414	F.BON D ACOMPTE N7 AD-07/	GCC / SENEK	496 284,01
	25415	58RL20-20357 AF OP 10141	ATELIER 5	7 848,00
	25416	58RL20-20357 AF OP 10141	GIE ALETHIA	257,97
	25417	58RL20-20357 AF OP 10141	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	210,79
	25418	58RL20-20357 AF OP 10141	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE	14 058,12
SIT 8	26840	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	GCC / SENEK	122 271,41
	26841	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	FABRE ASTP	17 225,00
	26842	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	ATELIER 5	34 289,30
	26843	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	GIE ALETHIA	3 214,85
	26844	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	13 444,80
	26845	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	BETREC IG	71 606,00
	26846	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE	181,87
SIT 9	26847	F.BON ACOMPTE N8-30/09/20	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	758,29
	29066	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	GCC / SENEK	1 685 156,29
	29067	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	ATELIER 5	36 100,79
	29068	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	GIE ALETHIA	2 374,53
	29069	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	4 363,32
	29070	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	BETREC IG	71 250,62
	29071	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	5 526,14
	29072	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	FABRE ASTP	251 970,14
SIT 10	29073	F.BON ACOMPTE N9 V3-30/10	AKA POSE-GROUPE GREEN STEE	108 019,51
	7140	F.BON ACOMPTE 10 V2-31/01	GCC / SENEK	862 814,07
	7141	F.10 01/22-31/01/2022	AKA POSE-GROUPE GREEN STEE	11 300,49
	7142	F.10 01/22-31/01/2022	ETABLISSEMENTS DEGREANE	47 713,58
	7143	F.10 01/22-31/01/2022	FREYSSINET FRANCE	84 993,00
	7144	F.BON ACOMPTE N° 10-31/01	ATELIER 5	12 452,16



	7145	F.BON ACOMPTE N° 10-31/01	GIE ALETHIA	310,80
	7146	F.BON ACOMPTE N° 10-31/01	BETREC IG	8 552,17
	7147	F.BON ACOMPTE N° 10-31/01	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	1 496,28
	7148	F.BON ACOMPTE N° 10-31/01	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	37,94
SIT 11	8016	F.BON ACOMPTE N11-28/02/2	GCC / SENEK	676 517,43
	8017	F.PARKING ZENITH-28/02/20	FABRE ASTP	14 820,00
	8018	F.PARKING ZENITH TOULO-28	TECHNISOL INDUSTRIE	15 998,76
	8019	F.CONSTR PARKING ZENIT-28	ETABLISSEMENTS DEGREANE	38 547,63
	8020	F.ZENITH-28/02/2022	FREYSSINET FRANCE	87 207,00
	8021	F.NOTE D HONORAIRES-28/02	ATELIER 5	12 196,37
	8022	F.AL2202003-28/02/2022	GIE ALETHIA	168,30
	8023	F.IG22020471-28/02/2022	BETREC IG	4 028,15
	8024	F.22020136-28/02/2022	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	1 414,77
SIT 12	13957	F.SITU12 annule et R-31/0	GCC / SENEK	650 988,65
	13958	F.SIT 12 PHASE EXE-31/03/	TECHNISOL INDUSTRIE	7 678,33
	13959	F.SIT 12 EXE-31/03/2022	CLF SATREM AGENCE MEDITERR	6 299,25
	13960	F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0	ETABLISSEMENTS DEGREANE	37 694,89
	13961	F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0	FREYSSINET FRANCE	84 665,00
	13962	F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0	ATELIER 5	12 231,28
	13963	F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0	GIE ALETHIA	339,16
	13964	F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0	BETREC IG	9 548,04
	13965	F.SIT 12 PHASE EXE 5-31/0	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	1 417,92
	14988	SIT 12 ERG MARS 2022	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	3 124,73
SIT 13	14866	SITU 13 0422 V4	GCC / SENEK	733 802,34
	14867	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	TECHNISOL INDUSTRIE	10 696,05
	14868	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	ALQUIER	16 716,26
	14869	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	ETABLISSEMENTS DEGREANE	38 711,72
	14870	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	FREYSSINET FRANCE	98 646,00
	14871	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	ATELIER 5	12 533,55
	14872	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	GIE ALETHIA	466,92
	14873	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	BETREC IG	11 604,93
	14874	AC 13 EXE 6 AVRIL 22	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	3 493,21
SIT 14	15477	situ14 0522 V5	GCC / SENEK	866 491,41
	15478	AC 14 EXE 7 MAI 2022	TECHNISOL INDUSTRIE	7 945,09
	15479	AC 14 EXE 7 MAI 2022	ETABLISSEMENTS DEGREANE	32 967,45
	15480	AC 14 EXE 7 MAI 2022	FREYSSINET FRANCE	49 364,00
	15481	AC 14 EXE 7 MAI 2022	ATELIER 5	12 963,72
	15482	AC 14 EXE 7 MAI 2022	GIE ALETHIA	690,60
	15483	AC 14 EXE 7 MAI 2022	BETREC IG	13 683,00
	15484	AC 14 EXE 7 MAI 2022	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	8 655,58
	15485	AC 14 EXE 7 MAI 2022	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	75,89
SIT 15	16648	situ15-v5	GCC / SENEK	909 221,88
	16649	SIT 15 EXE 8 JUIN 22	TECHNISOL INDUSTRIE	10 926,90
	16650	SIT 15 EXE 8 JUIN 22	ETABLISSEMENTS DEGREANE	35 923,75
	16651	SIT 15 EXE 8 JUIN 22	FREYSSINET FRANCE	119 556,00
	16652	SIT 15 EXE 8 JUIN 22	ATELIER 5	12 684,70
	16653	SIT 15 EXE 8 JUIN 22	GIE ALETHIA	432,72
	16654	SIT 15 EXE 8 JUIN 22	BETREC IG	11 803,87
	16655	SIT 15 EXE 8 JUIN 22	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	2 185,14
SIT 16	20731	SITU16-Juillet22	GCC / SENEK	872 244,90
	20732	SIT 16 EXE 9 JUIL 22	TECHNISOL INDUSTRIE	6 663,87
	20733	ZENITH SIT 16 EXE 9	KONE	28 000,00
	20734	SIT 16 EXE 9 JUIL 22	FABRE ASTP	9 737,50
	20735	SIT 16 EXE 9 JUIL 22	FREYSSINET FRANCE	89 720,33
	20736	SIT 16 EXE 9 JUIL 22	ATELIER 5	12 649,81
	20737	SIT 16 EXE 9 JUIL 22	GIE ALETHIA	432,38
	20738	SIT 16 EXE 9 JUIL 22	BETREC IG	11 781,26
	20739	SIT 16 EXE 9 JUIL 22	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	2 198,92
SIT 17	21923	situ17-p1068	GCC / SENEK	274 544,45
	21924	SIT 17 EXE 10 AOUT	TECHNISOL INDUSTRIE	4 463,10
	21925	SIT 17 EXE 10 AOUT	ETABLISSEMENTS DEGREANE	72 070,57
	21926	SIT 17 EXE 10 AOUT	KONE	28 000,00
	21927	SIT 17 EXE 10 AOUT	ATELIER 5	12 882,35
	21928	SIT 17 EXE 10 AOUT	GIE ALETHIA	144,40
	21929	SIT 17 EXE 10 AOUT	BETREC IG	2 464,48



	21930	SIT 17 EXE 10 AOUT	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	2 204,84
SIT 18	25203	SITU18-V2	GCC / SENEK	915 454,40
	25204	PARKING ZENITH	TECHNISOL INDUSTRIE	7 945,08
	25205	PARKING ZENITH	ETABLISSEMENTS DEGREANE	50 203,91
	25206	PARKING ZENITH	FREYSSINET FRANCE	98 277,00
	25207	PARKING ZENITH	ATELIER 5	12 859,09
	25208	PARKING ZENITH	GIE ALETHIA	143,42
	25209	PARKING ZENITH	BETREC IG	7 202,77
	25210	PARKING ZENITH	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	2 198,66
SIT 19	27067	SITU12-1022	GCC / SENEK	2 569 571,33
	27068	PARKING ZENITH	TECHNISOL INDUSTRIE	34 726,45
	27069	PARKING ZENITH	ALQUIER	647 000,12
	27070	PARKING ZENITH	ETABLISSEMENTS DEGREANE	192 871,69
	27071	PARKING ZENITH	KONE	42 000,00
	27072	PARKING ZENITH	FREYSSINET FRANCE	169 209,67
	27073	PARKING ZENITH	CLF SATREM AGENCE MEDITERR	53 902,25
	27074	PARKING ZENITH	AERAUTEC SERVICES SARL	80 818,29
	27075	PARKING ZENITH	ATELIER 5	38 600,56
	27076	PARKING ZENITH	GIE ALETHIA	716,89
	27077	PARKING ZENITH	BETREC IG	11 767,27
	27078	PARKING ZENITH	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	6 607,74
SIT 20	5009	TX PARKING ZENITH	ALQUIER	266 358,60
	5010	SIT 20 JANV 2023	ETABLISSEMENTS DEGREANE	127 055,95
	5011	TX PARKING ZENITH	FABRE ASTP	52 160,89
	5012	PARKING ZENITH	SAPE ETANCHEITE	116 547,40
	5013	PARKING ZENITH	AERAUTEC SERVICES SARL	12 107,96
	5014	PARKING ZENITH	CAMICLAR	4 278,80
	5015	PARKING ZENITH	FRIGEVAR	3 737,20
	5016	PARKING ZENITH	ATELIER 5	13 114,86
	5017	PARKING ZENITH	GIE ALETHIA	142,97
	5018	PARKING ZENITH	BETREC IG	2 428,76
	5019	PARKING ZENITH	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	2 234,63
SIT 21	8380	SITU20-V3	GCC / SENEK	120 964,06
	10026	SITU21-V2	GCC / SENEK	94 443,79
	10027	SIT 21 FEVR23	BRM PERE ET FILS	15 876,40
	10028	SIT 21 EXE 14 DE FEV	ALQUIER	133 453,91
	10029	SIT 21 FEVR23	ETABLISSEMENTS DEGREANE	82 426,04
	10030	SIT 21 DE FEVR23	KONE	35 000,00
	10031	SIT 21 FEVR23	EMP	13 347,50
	10032	SIT 21 FEVR23	FABRE ASTP	81 382,00
	10033	SIT 21 DE FEVR23	SAPE ETANCHEITE	13 377,26
	10034	SIT 21 FEVR23	CLF SATREM AGENCE MEDITERR	16 099,37
	10035	SIT 21 DE FEVR23	ATELIER 5	5 092,48
	10036	SIT 21 DE FEVR23	BETREC IG	2 341,64
SIT 22	10037	SIT 21 DE FEVR23	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	2 218,86
	11122	situ22-v3	GCC / SENEK	559 020,46
	11123	SIT 22 DE MARS 23	ALQUIER	152 087,77
	11124	SIT 22 DE MARS 23	ETABLISSEMENTS DEGREANE	77 632,12
	11125	SIT 22 DE MARS 23	EMP	10 909,80
	11126	SIT 22 DE MARS 23	FABRE ASTP	69 496,00
	11127	SIT 22 DE MARS 23	SAPE ETANCHEITE	27 030,18
	11128	SIT 22 DE MARS 23	STS COTE D AZUR	24 755,85
	11129	SIT 22 DE MARS 23	CAMICLAR	39 679,91
	11130	SIT 22 DE MARS 23	ATELIER 5	18 945,66
	11131	SIT 22 DE MARS 23	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE	90,19
	11132	SIT 22 DE MARS 23	GIE ALETHIA	132,46
	11133	SIT 22 DE MARS 23	BETREC IG	3 261,19
	11134	SIT 22 DE MARS 23	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	927,40
	11135	SIT 22 DE MARS 23	ABO-ERG GEOTECHNIQUE	49,58
	12085	situ23 04/23	GCC / SENEK	794 577,73
	12086	SIT 23 AVRIL 2023	BRM PERE ET FILS	4 548,08
	12087	SIT 23 DE AVRIL 2023	ALQUIER	91 009,91
	12088	SIT 23 DE AVRIL 2023	ETABLISSEMENTS DEGREANE	134 970,49
	12089	SIT 23 DE AVRIL 2023	EMP	50 259,37
	12090	SIT 23 DE AVRIL 2023	SAPE ETANCHEITE	22 189,94

SIT 23	12091	SIT 23 DE AVRIL 2023	GFC	12 094,94
	12092	SIT 23 DE AVRIL 2023	STIR ETANCHEITE	4 845,00
	12093	SIT 23 DE AVRIL 2023	PROGAINES	28 398,83
	12094	SIT 23 DE AVRIL 2023	CLF SATREM AGENCE MEDITERR	11 388,12
	12095	SIT 23 DE AVRIL 2023	CAMICLAR	11 506,95
	12096	SIT 23 DE AVRIL 2023	ATELIER 5	13 104,89
	12097	SIT 23 DE AVRIL 2023	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE	275 539,15
	12098	SIT 23 DE AVRIL 2023	GIE ALETHIA	0,89
	12099	SIT 23 DE AVRIL 2023	BETREC IG	14,72
	12100	SIT 23 DE AVRIL 2023	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	13,96
SIT 24	15087	SITU24-V4	GCC / SENEK	285 419,12
	15088	SIT 24 DE MAI 2023	AHP	10 820,98
	15089	SIT 24 DE MAI 2023	ALQUIER	53 627,56
	15090	ZENITH SIT 24 MAI 23	ETABLISSEMENTS DEGREANE	25 699,18
	15091	ZENITH SIT 24 DE MAI	EMP	19 940,53
	15092	ZENITH SIT 24	FABRE ASTP	352 321,61
	15093	ZENITH SIT 24 MAI23	SAPE ETANCHEITE	11 601,45
	15094	ZENITH SIT 24 MAI23	AZUREENNE DE CARRELAGE	96 847,28
	15095	ZENITH SIT 24 MAI23	RESITECH SAS	54 698,63
	15096	ZENITH SIT 24 MAI23	PROGAINES	7 194,58
	15097	ZENITH SIT 24 MAI23	FRIGEVAR	5 415,10
	15098	ZENITH SIT 24 MAI23	ATELIER 5	13 186,27
	15099	ZENITH SIT 24 MAI23	GIE ALETHIA	25,66
	15100	ZENITH SIT 24 DE MAI	BETREC IG	2 366,74
	15101	ZENITH SIT 24 DE MAI	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	2 243,30
SIT 25	19685	SITU25-V2	GCC / SENEK	1 125 939,09
	19686	SITU25-V2	ETABLISSEMENTS DEGREANE	44 801,40
	19687	SITU25-V2	TECHNISOL INDUSTRIE	16 101,55
	19688	SITU25-V2	CLF SATREM AGENCE MEDITERR	14 686,00
	19689	SITU25-V2	SAPE ETANCHEITE	1 361,16
	19690	SITU25-V2	BRM PERE ET FILS	4 521,52
	19691	SITU25-V2	EMP	4 783,51
	19692	SITU25-V2	PROGAINES	2 406,59
	19693	SITU25-V2	AHP	4 873,50
	19694	SITU25-V2	RESITECH SAS	44 010,83
	19695	SITU25-V2	AZUREENNE DE CARRELAGE	3 700,25
	19696	SITU25-V2	ATELIER 5	12 953,72
	19697	SITU25-V2	GIE ALETHIA	677,57
	19698	SITU25-V2	BETREC IG	7 671,11
	19699	SITU25-V2	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	14 237,06
SIT 26	23488	situ26-V6	GCC / SENEK	259 763,07
	23489	SITU26	ALQUIER	159 745,87
	23490	SIT26	AERAUTEC SERVICES SARL	4 750,00
	23491	SIT 26	FRIGEVAR	5 253,50
	23492	sit26	GFC	9 543,68
	23493	SITU26-AR	AHP	826,02
	23494	SIT26	RESITECH SAS	70 227,67
	23495	SIT26	PRODUTEK	1 605,50
	23496	SIT26	ATELIER 5	12 814,19
	23497	SIT26	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE	259 266,88
SIT 27	26169	SITU27-092023 V2	GCC / SENEK	57 834,31
	26170	SITU27-092023 V2	TECHNISOL INDUSTRIE	2 565,00
	26171	SITU27-092023 V2	BRM PERE ET FILS	1 312,95
	26172	SITU27-092023 V2	ETABLISSEMENTS DEGREANE	1 913,17
	26173	SITU27-092023 V2	EMP	5 223,19
	26174	SITU27-092023 V2	FREYSSINET FRANCE	6 099,00
	26175	SITU27-092023 V2	GFC	5 926,87
	26176	SITU27-092023 V2	STIR ETANCHEITE	5 971,70
	26177	SITU27-092023 V2	AZUREENNE DE CARRELAGE	7 001,97
	26178	SITU27-092023 V2	RESITECH SAS	8 891,43
	26179	SITU27-092023 V2	GEI DISTRIBUTION 13	8 610,80
	26180	SITU27-092023 V2	CLF SATREM AGENCE MEDITERR	3 250,01
	26181	SITU27-092023 V2	AERAUTEC SERVICES SARL	31 231,54

SOLDE		Solde et intérêts moratoires	GCC / SENEK	61 172,27
		Intérêts moratoires	FABRE ASTP	2 156,22
		Intérêts moratoires	AKA POSE-GROUPE GREEN STEE	395,13
		Intérêts moratoires	SAPE ETANCHEITE	1 114,65
		Intérêts moratoires	KONE	414,57
		Intérêts moratoires	ALQUIER	3 395,52
		Intérêts moratoires	TECHNISOL INDUSTRIE	446,79
		Intérêts moratoires	FREYSSINET FRANCE	2 011,42
		Intérêts moratoires	CLF SATREM AGENCE MEDITERR	126,56
		Intérêts moratoires	ETABLISSEMENTS DEGREANE	2 702,67
		Intérêts moratoires	AERAUTEC SERVICES SARL	268,69
		Intérêts moratoires	CAMICLAR	459,87
		Intérêts moratoires	FRIGEVAR	87,30
		Intérêts moratoires	EMP	253,39
		Intérêts moratoires	PROGAINES	97,19
		Intérêts moratoires	BRM PERE ET FILS	49,16
		Intérêts moratoires	STS COTE D AZUR	203,80
		Intérêts moratoires	STIR ETANCHEITE	49,76
		Intérêts moratoires	GFC	64,36
		Solde et intérêts moratoires	ATELIER 5	22 785,09
		Solde et intérêts moratoires	ALETHIA	982,87
		Solde et intérêts moratoires	ADRET INGENIEURS ASSOCIES	8 265,09
		Solde et intérêts moratoires	BETREC IG	7 663,41
		Solde et intérêts moratoires	GUYOMAR PEPINIERES PAYSAGE	1 211,49
		Intérêts moratoires	ERG	138,17

TOTAL TTC en €

22 778 991,81